

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> N°03 2 - PVN - MJQ Y - 2020	<b>Fecha Informe:</b> 25-02-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> HUANUCO - HUALLANCA (T2)	<b>Personal Encargado:</b> MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA (CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN)

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA".

TRAMO II: INICIA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920 Y CULMINA (TINGO CHICO) KM 102+819



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Conclusiones:**

I). TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

0. DEL CUADERNO DE OBRA:

NO HAY REGISTROS HOY EN EL CUADERNO DE OBRA

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

NO EXISTEN AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA

2. ADICIONALES DE OBRA

NO EXISTEN ADICIONALES DE OBRA A LA FECHA

3. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

4. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

SE INSPECCIONÓ LAS PLANTACIONES DE QUINUAL QUE VIENE REALIZANDO EN ÁREA FORESTAL EN LA ZONA DE AYAPITEG, CAMINO DE ACCESO A LA "CORONA DEL INCA".

6. MANTENIMIENTO VIAL

SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ENTRE EL KM 53+540 KM 53+560 Y KM 54+600 AL KM 54+720.

7. RECURSO OFERTADO

A).- DEL CONTRATISTA:

PERSONAL

AL PRESENTE, EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA CONSTA DE 14 DE LOS 14 PROFESIONALES CONTEMPLADOS.

MAQUINARIA

MAQUINARIA Y EQUIPO: A FECHA LA CANTIDAD DE EQUIPO ESENCIAL EN OBRA ES DE 28 UND, RESPECTO A LO OFERTADO DE 213 UND, LA MAQUINARIA SERÁ ADICIONÁNDOSE A OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA DE OBRA, ESTE TIENE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y ESTÁ EN TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE PROVIAS, EL EQUIPO ESTÁ ACTUALMENTE EN EL KM 57+800.

b).- DEL SUPERVISOR

PERSONAL

ACTUALMENTE AÚN ESTÁ PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA INGENIERO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS, PERTENECIENTES AL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN, SE CUENTA CON PROFESIONALES EN EVALUACIÓN PARA CUBRIR DICHAS ESPECIALIDADES.

VEHÍCULOS

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 11 CAMIONETA, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, SIENDO LOS INICIOS DE OBRA SE ESTÁN IMPLEMENTANDO LAS UNIDADES PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

#### 8. PACRI

EL ÁREA DE RELACIONES COMUNITARIAS DEL CONTRATISTA CR20 HA IMPLEMENTADO 03 OFICINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHAVINILLO CUMPLIENDO CON INFORMAR, RECEPCIONAR LAS QUEJAS Y COMUNICAR A LA POBLACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN REALIZANDO.

#### 9. ARQUEOLOGÍA

EL ARQUEÓLOGO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA ESTÁ REALIZANDO EL SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES ENTRE EL KM 54+590 AL KM 54+800. ANTE POSIBLES EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS, NO ENCONTRÁNDOSE NINGÚN VESTIGIO.

#### 10. INCIDENTES

EL CONTRATISTA CR20 ESTÁ IMPLEMENTANDO SEÑALES DE TRÁNSITO CON EL FIN DE PREVENIR ACCIDENTES EN LA VÍA

#### 11. OTROS

LA SUPERVISIÓN CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE VERIFICACIÓN DE PLANOS DE REPLANTEO, ADECUACIÓN DE TRAZO Y PROYECTO, ASÍ TAMBIÉN COMO DEL TERRENO NATURAL CON SECCIONAMIENTO DIRECTO.

SE SIGUE CON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA TANTO COMO EN ACCESOS A LOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE.

#### Recomendaciones:

LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CR20, QUE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE COLOCACIÓN DEL DEPÓSITO DEL MATERIAL EXCEDENTE, DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO AL MANUAL DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL PARA PROYECTOS VIALES DEPARTAMENTALES.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-02-2020

**Actividades:**

100 OBRAS PRELIMINARES  
102.A1 TRAZO Y REPLANTEO  
PROGRESIVA: KM. 64+580 AL KM. 64+630, KM. 85+500 AL KM. 85+800

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 16 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA, 03 TOPOGRAFOS, 05 PEONES  
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 04 ESTACION TOTAL CON TRIPODE, 15 PRISMAS CON JALONES, 1 GPS, 02 COLECTOR DE DATOS Y 02 RECEPTOR GNSS

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
25-02-2020

1



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MICHAEL JESUS QUISPE  
YAURI.

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

25-02-2020

**Actividades:**

900 PROTECCIÓN AMBIENTAL  
901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN (DME)  
PROGRESIVA: KM 52+730 - LADO "D"

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 PEÓN, Y 02 VIGÍAS, 01  
CONTROLADOR  
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 RODILLO LISO,  
01 TRACTOR ORUGA D6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

25-02-2020

2



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MICHAEL JESUS QUISPE  
YAURI.

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

25-02-2020

**Actividades:**

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
201.B3 EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO  
PROGRESIVA: KM. 55+890, KM. 56+700

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

3

PERSONAL UTILIZADO: 02 SUPERVISOR, 17 OPERADOR, 05 PEÓN, Y 04 VIGÍAS  
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 15 VOLQUETE, 02 EXCAVADORA

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

25-02-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-02-2020

**Actividades:**

700. TRANSPORTE  
700.C TRANSPORTE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA ENTRE 120M Y 1000M  
700.D TRANSPORTE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MAYORES DE 1000M  
PROGRESIVA: KM. 55+890, KM. 56+700

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 02 SUPERVISOR, 17 OPERADOR, 05 PEÓN, Y 04 VIGÍAS  
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 15 VOLQUETE, 02 EXCAVADORA

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

25-02-2020



**Fotos:**