

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 011	Fecha Informe: 21-02-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL VIERNES 21 DE FEBRERO DEL 2020

SE TIENE PRESENCIA DE LLUVIAS POR LA TARDE.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: NINGUNA

2) ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTA EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01 (KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3) MAYORES METRADOS: R.D N° 182 – 2020 – MTC / 20 SE APROBO LOS MAYORES METRADOS N° 017 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN COMO N° 07)

4) DEDUCTIVOS: CON LA EVALUACIÓN DE LA PAO N° 09 Y 10 SE TENDRA EL DETALLE DE LOS DEDUCTIVOS.

5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES FRENTE. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS.

6) MANTENIMIENTO VIAL: NO SE EVIDENCIA POR LAS LLUVIAS

7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

01 ING. RESIDENTE

10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

10 ING. ESPECIALISTAS

11 TÉCNICOS

14 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.

03 CAMIONETA PICK UP 4X4

02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN

EL CONSORCIO DE SUPERVISIÓN CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO

8) INCIDENTES: NINGUNO

9) PACRI: NINGUNO

10) ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11) OTROS: CUADERNO DE OBRA NO SE TIENE ACCESO

Recomendaciones:

NINGUNA

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-02-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO (ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 113+190 Y EL KM 113+240)

113+190 240

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO

01 JEFE GRUPO

01 OPERADOR DE EXCAVADORA

03 OPERADOR DE VOLQUETE

02 PEONES VIGÍA

03 PEÓN (02 AYUDANTES Y 01 PUNTERO DME)

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 EXCAVADORA

03 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-02-2020

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-02-2020

Actividades:

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS (INICIO DE MURO MIXTO KM 132+159)
514.B FILTRO DRENANTE

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO
05 OPERADORES APIZONADOR
01 OPERADOR BERMERO
01 OPERADOR RETROEXCAVADORA
02 VIGIAS
02 AYUDENTES

MAQUINARIA Y EQUIPO
05 VIBRO APIZONADORES
01 BERMERO - RODILLO
01 RETROECAVADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-02-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 21-02-2020

Actividades:
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
ENCOFRADO METÁLICO DE MURO MIXTO
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 133+568 L=65 M

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE DE GRUPO
02 VIGÍAS
03 OPERARIOS ENCOFRADORES
04 OFICIALES
03 TOPOGRAFOS

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 ESTACIÓN TOTAL
02 PRISMAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-02-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 21-02-2020

Actividades:
500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
ALCANTARILLA TMC 36 PLG UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 135+790

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE DE GRUPO
02 OPERADORES DE APISONADOR
01 AYUDANTE

MAQUINARIA Y EQUIPO
02 APISONADORAS

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-02-2020

Actividades:
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
TERRAPLÉN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 136+200 HASTA EL KM 136+400

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO
02 OPERADORES RODILLO Y MOTONIVELADORA
02 PEÓN VIGÍA
02 AYUDANTES
01 PUNTERO EN LA CANTERA KM 119+500

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-02-2020

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-02-2020

Actividades:
HABILITADO DE ACCESO EN LA PROGRESIVA KM 138+600

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE DE GRUPO
02 VIGÍAS
01 OPERADOR DE EXCAVADORA
04 OPERADORES DE VOLQUETE

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 EXCAVADORA HIDRÁULICA
04 CAMIÓN VOLQUETE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-02-2020

6



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-02-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
MEJORAMIENTO EN LA PROGRESIVA KM 142+500 PROFUNDIDAD 0.40 M

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO
02 OPERADORES DE VOLQUETE
01 OPERADOR EXCAVADORA
01 PEÓN VIGÍA

MAQUINARIA Y EQUIPO
02 VOLQUETES
01 EXCAVADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-02-2020

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-02-2020

Actividades:
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 152+700

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO
01 OPERADOR DE EXCAVADORA
07 OPERADOR DE VOLQUETE
02 PEÓN VIGÍA
01 AYUDANTE
01 JEFE DE GRUPO

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 EXCAVADORA
07 VOLQUETES

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-02-2020



Fotos: