



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: DUSTIN NOEL PONCE ACERO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-03-2020

Actividades:
 200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
 209 A. DEPÓSITO DE MATERIALES EXCEDENTES
 PROGRESIVA KM M. 52+730

1 **CDescripcion_____:**
 PERSONAL: 01 VIGIA, 01 PERSONAL DE SEGURIDAD

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-03-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: DUSTIN NOEL PONCE ACERO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-03-2020

Actividades:
 500 DRENAJE
 504. A ACERO SE REFUERZO F'Y 4200 KK/CM2
 PROGRESIVA KM.51+590

2 **CDescripcion_____:**
 PERSONAL: 03 OPERARIOS,02 OFICIALES.
 EQUIPOS: CARRETILLA, MARTILLOS, ALICATES, ZISALLAS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: DUSTIN NOEL PONCE ACERO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-03-2020

Actividades:
 500 DRENAJE
 5022 A. RELLENO PARA ESTRUCTURAS PROGRESIVA KM. 47+060

3

CDescripcion _____:
 PERSONAL: 02 PEONES ,01 VIGIA
 EQUIPOS: 02 CARRETILLAS, 02 COMPACTADORES, LAMPAS, PICOS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-03-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: DUSTIN NOEL PONCE ACERO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-03-2020

Actividades:
 200 TRANSPORTE
 700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M. Y 1000 M.
 PROGRESIVA. 43+800

4

CDescripcion _____:
 PERSONAL: 02 VIGIAS, 05 OPERADORES,
 MAQUINARIA: 02 EXCAVADORAS, 03 VOLQUETES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: DUSTIN NOEL PONCE ACERO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-03-2020

Actividades:
 1000 PUNTES
 503.1 ENCOFEADO Y DESENCOFRADOS
 PROGRESIVA 34+012
 PUENTE SHIRAGRA

5

CDescripcion _____:
 PERSONAL: 04 PEONES,02 VIGIAS,02 OPERARIOS
 EQUIPOS: ARNES DE SEGURIDAD, MARTILLOS, ALICATES, ZISALLAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-03-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: DUSTIN NOEL PONCE ACERO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-03-2020

Actividades:
 200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
 200 2. A EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO
 PROGRESIVA KM. 34+700

6

CDescripcion _____:
 PERSONAL: 01 OPERADOR, 02 VIGIAS, 02 PEONES
 MAQUINARIA Y EQUIPOS: 01 EXCAVADOR, PALANAS,PICOS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: DUSTIN NOEL PONCE ACERO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-03-2020

Actividades:
 100 OBRAS PRELIMINARES
 103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURISA VIAL

7 **CDescripcion_____:**
 PROGRESIVA 35+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-03-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: DUSTIN NOEL PONCE ACERO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-03-2020

Actividades:
 1000 PUENTES
 504 A. ACERO DE REFUERZO
 PROGRESIVA: 26+339 PUENTE CHINCHAN

8 **CDescripcion_____:**
 PERSONAL: 01 ING. DE SEGURIDAD5 OPERARIOS,5 OFICIALES,01 MAESTRO,
 EQUIPOS: CORTADORA DE FIERROS, ZISALLAS, ALICATES, BARRENOS,ARNES DE SEGURIDAD, EPPs

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-03-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

DUSTIN NOEL PONCE
ACERO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-03-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
203. A REMOCION DE DERRUMBES
PROGRESIVA KM. 25+500

CDescripcion_____:

PERSONAL: 02 VIGIAS, 02 OFICIALES, 01 OPERADOR,
MAQUINARIA: 01 TRACTOR ORUGA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-03-2020

9



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: DUSTIN NOEL PONCE ACERO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-03-2020

Actividades:

700 TRANSPORTE
700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 M. Y 1000 M. PROGRESIVA KM. 25+440

CDescripcion _____:

PERSONAL : 05 OPERADORES, 02 VIGIAS, 01 OPERARIO,06 PEONES,01 ING.DE CAMPO
MAQUINARIA: 01 EXCAVADOR, 04 VOLQUETES,
EQUIPOS: NIVEL DE INGENIERO, PICOS,PALANAS.

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: DUSTIN NOEL PONCE ACERO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-03-2020

Actividades:
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
209.A DEPÓSITO DE MATERIAL EXCEDENTES (DME)

CDescripcion_____:
PERSONAL: 03 OPERADORES, 02 PEONES
MAQUINARIA: 01 TRACTOR ORUGA, 02 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: DUSTIN NOEL PONCE ACERO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-03-2020

Actividades:
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
202.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO
PROGRESIVA KM 25+420

CDescripcion _____:
PERSONAL: 03 OPERADORES, 02 VIGIAS, 08 PEONES, 01 TOPOGRAFO, 01 MAESTRO DE OBRA.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: 01 EXCAVADOR, 02 VOLQUETES,
EQUIPOS: NIVEL DE INGENIERO, MIRA, PICOS, LAMPAS, CARRETILLAS.

12

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-03-2020



Fotos: