



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 022	Fecha Informe: 05-03-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL JUEVES 05 DE MARZO DEL 2020



Conclusiones:

1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA EL 27/04/2021 SEGÚN R.D. 316-2020-MTC/20 SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 16 CON 17 DÍAS CALENDARIO

2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTA EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3)MAYORES METRADOS: R.D N° 182 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 017 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN COMO N° 07)

4)DEDUCTIVOS: CON LA EVALUACIÓN DE LA PAO N° 09 Y 10 SE TENDRÁ EL DETALLE DE LOS DEDUCTIVOS.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES FRENTEROS. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS.

6)MANTENIMIENTO VIAL: HABILITADO DE VÍA ALTERNA DEL KM 115+200 HASTA EL KM 130+000

7)RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

01 ING. RESIDENTE

09 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

13 ING. ESPECIALISTAS

15 TÉCNICOS

11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:

03 CAMIONETA PICK UP 4X4

02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN

CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA DEL CONSORCIO DE SUPERVISIÓN DE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS SE VERIFICA EN LOS CUADROS ADJUNTOS.

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: NINGUNO

10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11)OTROS: CUADERNO DE OBRA NO SE TIENE ACCESO

Recomendaciones:

EN ESTE MES DE MARZO YA NO SE TIENE PRECIPITACIONES PLUVIALES COMO EN EL MES PASADO, POR LO QUE SE RECOMIENDA INCREMENTAR MÁS FRENTEROS DE TRABAJO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 05-03-2020

Actividades:
PAVIMENTOS FLEXIBLES
416.A IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA
UBICACION EN EL KM 86+800

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE DE CUADRILLA
03 PEÓN
02 PEÓN VIGÍA
02 OPERADOR DE MINICARGADOR
01 OPERADOR DE CAMIÓN IMPRIMADOR

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 MINICARGADOR (BARREDORA)
01 CAMIÓN IMPRIMADOR

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-03-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-03-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 75+940

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO 01 JEFE GRUPO
01 OPERADOR DE EXCAVADORA
03 OPERADOR DE VOLQUETE
02 PEONES VIGÍA
03 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-03-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-03-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
202.B.2 EXCAVACIÓN EN ROCA FRACTURADA (SUELTA)
202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 74+290

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO

01 JEFE GRUPO

02 OPERADOR DE EXCAVADORA

20 OPERADOR DE VOLQUETE

02 PEONES VIGÍA

03 PEÓN (02 AYUDANTES Y 01 PUNTERO DME KM 53+670)

MAQUINARIA Y EQUIPO

02 EXCAVADORA

20 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-03-2020

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-03-2020

Actividades:

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.B EMBOQUILLADO DE PIEDRA BADÉN
BICADO EN LA PROGRESIVA KM 54+770

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE DE CUADRILLA
02 OPERARIOS (CARPINTEROS)
02 PEÓN
01 OPERADOR CUSTER – TRANSPORTE PERSONAL
MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CAMIÓN DE CARGA 01 CUSTER PARA TRANSPORTE PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-03-2020

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-03-2020

Actividades:
500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.B EMBOQUILLADO DE PIEDRA
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 53+320

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE DE CUADRILLA
03 OPERARIOS (CARPINTEROS Y ALBAÑILES)
01 PEÓN
01 OPERADOR CUSTER – TRANSPORTE PERSONAL
03 OP DE VIBRO APIZONADOR

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CUSTER PARA TRANSPORTE PERSONAL
03 VIBRO APIZONADOR

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-03-2020



Fotos: