

### BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

#### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro **Fecha Informe:** Nombre De La Obra: Personal Encargado:

Inform 09-03-2020 Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Bances Nizama Eddy Wilmer **Bitaco** e: Huancabamba) - Buenos ra:

Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n -Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba

Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

#### Asunto:

Si

INFORME DE CAMPO DEL 09/03/2020

#### Conclusiones:

128

NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA. 200 MOVIMIENTO DE TIERRAS-202.B1, 202.B2 y 202.B3 EXCAVACIÓN EN LOS KM. 72+300, 107+840, 109+200, 114+750, 115+330, 116+100, 117+150, 128+580 y 131+360. 202.B4 DEMOLICIÓN DE BLOQUES DE ROCA EN LOS KM. 114+700 y 131+300. 207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS EN LOS KM 122+260 al 124+760. 500 DRENAJE - ALCANTARILLAS EN LOS KM. 118+335, 118+540, 119+024, 119+280, 119+402 y 119+554.

#### Recomendaciones:

AGILIZAR LA REUBICACION DE 24 BUZONES Y LOS EXPEDIENTES DE LOS NUEVOS AFECTADOS.

### PANEL FOTOGRAFICO



© Provias Nacional 09/03/2020 11:13:34



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Moderado

09-03-2020

Actividades:

200 Movimiento de Tierras km. 72+300

CDescripcion\_\_\_

Equipos 02 Excavadoras 09 Volquetes 15 Personal

Foto1:

1

Foto2:

Foto3:











# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Moderado

09-03-2020

Actividades:

200 Movimiento de Tierras 115+330

CDescripcion\_\_\_

Equipos

01 Excavadora 08 Volquetes 13 Personal


Foto1:

2

Foto2:

Foto3:











# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Moderado

09-03-2020

Actividades:

200 Movimiento de Tierras km. 117+150

CDescripcion\_\_\_

Equipos 01 Excavadora 05 Volquetes

10 Personal

Foto1:

3





Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-03-2020



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Moderado

Fecha De Fotografia: 09-03-2020

Actividades:

DME km 111+000

CDescripcion\_\_

Equipos

01 Tractor 01 Cargador 01 Excavadora

09 Personal

Foto1:

4



Fecha Toma De Datos:

09-03-2020

Foto2:



Foto3:





# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:
Bances Nizama Eddy Moderado 09-03-2020

Wilmer

Actividades:

500 DRENAJE - ALCANTARILLA KM 118+335

CDescripcion\_\_\_\_:

EQUIPOS 01 RETROEXCAVADORA 02 APISONADORES 06 PERSONAL

Foto1:

5



Fecha Toma De Datos: 09-03-2020

Foto2:



Foto3:



© Provias Nacional 09/03/2020 11:13:34