



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 129	Fecha Informe: 10-03-2020	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 10/03/2020

Conclusiones:

SE ADJUNTA EN FORMATO WORD.

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 202.B1, 202.B2 y 202.B3 EXCAVACIÓN EN LOS KM. 72+300, 101+300, 107+840, 108+900, 109+200, 115+240, 116+040, 117+150, 128+600 y 131+360.

202.B4 DEMOLICIÓN DE BLOQUES DE ROCA EN EL KM. 114+700.

207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS EN LOS KM DEL 122+250 AL 122+600 y DEL KM 123+620 AL 124+880.

500 DRENAJE ALCANTARILLAS EN LOS KM. 118+335, 118+540, 119+280, 119+402.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA REUBICACION DE 24 BUZONES Y LOS EXPEDIENTES DE LOS NUEVOS AFECTADOS.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

10-03-2020

Actividades:

200 Movimiento de Tierras
km. 107+840

CDescripcion_____:

Equipos
01 Cargador
01 Tractor
06 Volquetes
12 Personal

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-03-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

10-03-2020

Actividades:

207.A Mejoramiento de Suelos km 122+300

CDescripcion_____:

Equipos

01 Excavadora

01 Motoniveladora

01 Rodillo

03 Volquetes

12 Personal

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-03-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

10-03-2020

Actividades:

200 Movimiento de Tierras
km.128+600

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
04 Volquetes
09 Personal

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-03-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 10-03-2020

Actividades:
DME km 129+400

CDescripcion_____:
Equipos
01 Tractor
03 Personal

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 10-03-2020

Actividades:
200 Movimiento de Tierras
km.131+360

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
04 Volquetes
09 Personal

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

10-03-2020

Actividades:

500 Drenaje-Alcantarilla
km. 119+402

CDescripcion_____:

Equipos
02 Apisonador
03 Personal

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-03-2020

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 10-03-2020

Actividades:
DME km 118+400

CDescripcion_____:
Equipos
01 Tractor
04 Personal

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-03-2020