

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------|--|--|--|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 131 | Fecha Informe: 12-03-2020 | Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba | Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer | | | | | |
| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: | Foto Bitacora 6: | | | | |

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 12/03/2020

Conclusiones:

NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

SE ADJUNTA EN FORMATO WORD.

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS-202.B1, 202.B2 y 202.B3 EXCAVACIÓN EN LOS KM. 72+200, 75+600, 103+500, 107+840, 109+200, 115+200, 116+100 y 131+360.

202.B4 DEMOLICIÓN DE BLOQUES DE ROCA EN LOS KM. 101+300, 115+700 y 131+300.

207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS DE LOS KM. 122+250 al 122+600 y del km 123+620 al 124+880.

500 DRENAJE ALCANTARILLAS EN LOS KM. 118+335, 119+024, 119+554 y 119+730.

SE REALIZO EL RECORRIDO A LA OBRA CON LA PRESENCIA DE LOS INGENIEROS DE PROVIAS NACIONAL, ING. RICARDO CHAVEZ , ING. LEONARDO BAQUERIZO, SUPERVISION CESEL Y CONTRATISTA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA REUBICACION DE 24 BUZONES Y LOS EXPEDIENTES DE LOS NUEVOS AFECTADOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 12-03-2020

Actividades:
200 Movimiento de Tierras
km 116+050

CDescripcion_____:
EQUIPOS
01 EXCAVADORA
04 VOLQUETES
09 PERSONAL

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 12-03-2020

Actividades:
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS EN EL KM 122+500

CDescripcion_____:

- EQUIPOS
- 01 EXCAVADORA
- 01 RODILLO
- 01 MOTONIVELADORA
- 09 PERSONAL

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-03-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

12-03-2020

Actividades:

DME km 124+500

CDescripcion_____:

Equipos
01 Tractor
05 Personal

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-03-2020