



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 025	<b>Fecha Informe:</b> 09-03-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

REPORTE DEL LUNES 09 DE MARZO DEL 2020



**Conclusiones:**

1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA EL 27/04/2021 SEGÚN R.D. 316-2020-MTC/20 SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 16 CON 17 DÍAS CALENDARIO

2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTA EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3)MAYORES METRADOS: R.D N° 182 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 017 ( AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN COMO N° 07)

4)DEDUCTIVOS: CON LA EVALUACIÓN DE LA PAO N° 09 Y 10 SE TENDRÁ EL DETALLE DE LOS DEDUCTIVOS.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES FRENTEROS. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS.

6)MANTENIMIENTO VIAL: HABILITADO DE VÍA ALTERNA DEL KM 115+200 HASTA EL KM 130+000

7)RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

01 ING. RESIDENTE

09 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

13 ING. ESPECIALISTAS

15 TÉCNICOS

11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:

03 CAMIONETA PICK UP 4X4

02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN

CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA DEL CONSORCIO DE SUPERVISIÓN DE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS SE VERIFICA EN LOS CUADROS ADJUNTOS.

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: NINGUNO

10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11)OTROS: CUADERNO DE OBRA NO SE TIENE ACCESO

**Recomendaciones:**

NINGUNA

**PANEL FOTOGRAFICO**



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 09-03-2020

**Actividades:**  
CORTE EN LA PROGRESIVA 74+500  
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS (DME KM 53+680)  
202.B.2 EXCAVACIÓN EN ROCA FRACTURADA (SUELTA)  
202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO  
01 JEFE GRUPO 02 OPERADOR DE EXCAVADORA  
20 OPERADOR DE VOLQUETE  
02 PEONES VIGIA  
01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO  
01 EXCAVADORA  
20 VOLQUETES

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-03-2020



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

09-03-2020

**Actividades:**

EMBOQUILLADO BADÉN UBICADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 54+769 AL KM 54+814 ( L = 45 M)  
500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE  
601.B EMBOQUILLADO DE PIEDRA

**CDescripcion \_\_\_\_\_ :**

PERSONAL UTILIZADO  
01 JEFE DE CUADRILLA  
08 PEÓN 1

2 OPERARIOS  
01 OPERADOR CAMIÓN  
01 OPERADOR DE CUSTER TRANSPORTE DE PERSONAL

MAQUINARIA Y EQUIPO  
01 CAMIÓN CARGA  
01 MINI BUS CUSTER

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

12-03-2020

2



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 09-03-2020

**Actividades:**  
EMBOQUILLADO BADÉN UBICADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 53+230 AL KM 53+310 ( L = 80 M)  
500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE  
601.B EMBOQUILLADO DE PIEDRA

**CDescripcion \_\_\_\_\_ :**  
PERSONAL UTILIZADO  
01 JEFE DE CUADRILLA  
08 PEÓN  
14 OPERARIOS  
01 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA

MAQUINARIA Y EQUIPO  
01 RETROEXCAVADORA

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-03-2020



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

09-03-2020

**Actividades:**

DME KM 53+680  
900 IMPACTO AMBIENTAL  
907.A CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

01 PEÓN CUADRADOR

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

12-03-2020



**Fotos:**