



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 026	Fecha Informe: 10-03-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL MARTES 10 DE MARZO DEL 2020



Conclusiones:

1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA EL 27/04/2021 SEGÚN R.D. 316-2020-MTC/20 SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 16 CON 17 DÍAS CALENDARIO

2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTA EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3)MAYORES METRADOS: R.D N° 182 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 017 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN COMO N° 07)

4)DEDUCTIVOS: CON LA EVALUACIÓN DE LA PAO N° 09 Y 10 SE TENDRÁ EL DETALLE DE LOS DEDUCTIVOS.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES FRENTEROS. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS.

6)MANTENIMIENTO VIAL: HABILITADO DE VÍA ALTERNA DEL KM 115+200 HASTA EL KM 130+000

7)RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

01 ING. RESIDENTE

09 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

13 ING. ESPECIALISTAS

15 TÉCNICOS

11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:

03 CAMIONETA PICK UP 4X4

02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN

CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA DEL CONSORCIO DE SUPERVISIÓN DE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS SE VERIFICA EN LOS CUADROS ADJUNTOS.

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: NINGUNO

10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11)OTROS: CUADERNO DE OBRA NO SE TIENE ACCESO

Recomendaciones:

NINGUNA

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO
700 TRANSPORTES
700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M EN LA PROGRESIVA KM 153+220

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE GRUPO
01 OPERADOR DE EXCAVADORA
07 OPERADOR DE VOLQUETE
02 PEONES VIGÍA
02 PEÓN (01 AYUDANTES Y 01 PUNTERO DME KM 148)

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 EXCAVADORA
07 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-03-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 10-03-2020

Actividades:

MURO CONTENCIÓN (MCA + ALC) UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 137+143 HASTA EL KM 137+171 LADO IZQUIERDO
500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
514.B FILTRO DRENANTE

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE DE CUADRILLA
02 PEÓN
01 OPERADOR RODILLO BERMERO
02 OPERADOR DE VIBRO APISONADOR
01 OPERADOR RETROEXCAVADORA

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 BERMERO
02 APISONADOR
01 RETROEXCAVADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-03-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 10-03-2020

Actividades:
MURO CONCRETO CICLOPEO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 132+515 HASTA EL KM 132+525 LADO IZQUIERDO
500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
514.B FILTRO DRENANTE

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE DE CUADRILLA
02 PEÓN
01 OPERADOR RODILLO BERMERO
02 OPERADOR DE VIBRO APISONADOR

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 BERMERO

3



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-03-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2020

Actividades:

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
515.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
MURO MIXTO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 133+027 HASTA EL KM 133+075

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE DE CUADRILLA
10 OPERARIOS
08 OFICIALES
04 PEONES
02 PEÓN VIGÍA

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 GENERADOR ELÉCTRICO

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-03-2020

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-03-2020

Actividades:
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
202.B.1 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA CARGA CON EXPLOSIVOS EN LA PROGRESIVA KM 111+800

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE DE CUADRILLA
02 OPERARIOS
04 OFICIALES
01 PEÓN VIGÍA
MAQUINARIA Y EQUIPO 02 EXTINTORES 01 BOTIQUÍN

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-03-2020



Fotos: