



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 5 5 - 2020	Fecha Informe: 06-08-2020	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora:





Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

- El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 493 SUPERVISION (04/08/2020)

ASIENTO 493: DE LA SUPERVISION

ASUNTO: SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: Se verifica los trabajos en los adicionales 02, adicional 04, Adicional 06 y contrato Principal verificando los trabajos de movimiento de tierra, excavación en roca fija, roca suelta, material suelto, transporte y protección ambiental.

Se deja constancia que por motivos del estado de emergencia esta supervisión no puede ingresar a verificar los trabajos en el frente donde se vienen ejecutando los trabajos del adicional 05 en el frente Naranjillo y que la contratista viene ejecutando trabajos en dicho frente para lo cual se solicita al contratista brindar las facilidades con la población por las limitaciones en el ingreso

- Este fue el ultimo asiento que ha sido llenado en obra. El día de hoy no se lleno cuaderno de obra.

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra-
- El adicional N°07, que contempla de la progresiva 47+000 a la 48+000, se encuentra en las instalaciones de Motilma en lima, para ser presentadas ante provias nacional.

3)MAYORES METRADOS

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se respetan los botaderos del expediente tecnico y adicionales de obra.
- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se viene realizando mejoramiento a accesos constante por la presencia de lluvias en la zona.

7)ARQUEOLOGIA

La arqueóloga por parte de Provias, Jaqueline Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilometro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

8)PACRI

Pacri se encuentra ahora en la etapa de recopilación de información, haciendo trabajos de gabinete para armar expedientes de los predios comprendidos entre las progresivas 0+000 a 30+000.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

- No cumple. Pero vienen implementándose en personal auxiliar y técnico.



b) MAQUINARIA Y EQUIPO

- Se viene implementando su laboratorio de suelos, a la fecha cuentan con 03 camionetas y 01 equipo topográfico completo.
- De la misma manera tiene laboratorio de suelo con los siguientes equipos: 01 balanza electrónica, 01 copa de Casagrande, 01 juego de mallas granulométricas, 01 cono de arena para densidad en campo, 01 Horno, probetas, bandejas y herramientas menores.

OTRAS INCIDENCIAS

- El día de hoy me reuní con el ing Luis Reategui (Jefe de Supervisión), el cual se hizo presente en calemar, y me informa que se están instalando en sus nuevas oficinas en el mismo calemar, por ahora aun no tienen nada.

Sin otro particular, me despido de Ud. reiterando las muestras de mi consideración y estima personal.

Recomendaciones:

Se recomienda a la supervisión la presencia de todos los recursos ofertados en obra

Auditoria Fecha De Creación:
06-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:
07-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	Moderado	06-08-2020

Actividades:
EXCAVACION EN ROCA FIJA, PROGRESIVA 5+140.

CDescripcion_____:
1 01 EXCAVADORA
06 CAMIONES VOLQUETES
02 AYUDANTES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2020

Actividades:
 PERFILADO DE TERRENO, PROGRESIVA 30+500

CDescripcion _____ :
 01 RETROEXCAVADORA
 02 CAMIONES VOLQUETES
 01 AYUDANTE

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 06-08-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 06-08-2020

Actividades:
 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA MAS DE 1 KM, DME 1B, DME 4A

CDescripcion _____ :
 PROGRESIVA 2+435
 08 CAMIONES VOLQUETES

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 06-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 06-08-2020

Actividades:
TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION, PROGRESIVA 4+160

CDescripcion_____:

4

01 TOPOGRAFO
01 AYUDANTE
01 ESTACION TOTAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
06-08-2020



Fotos: