

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 0002	Fecha Informe: 05-08-2020	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
-----------------------	-------------------	---------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre del 2017

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCION CARRETERO DEL PERU (CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)

OBRA: Mejoramiento de la Carretera OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE PASCO - DESVIO CHACAYAN

TRAMO 2: Desde la progresiva Km. 181+000 a la progresiva Km. 230+000

SUPERVISIÓN: CONSORCIO SUPERVISOR OYÓN CHACAYAN (SERCONSULT S.A. Y ATJSL)

Visita a la oficina del Consorcio Supervisor Oyón Chacayán y recorrido de reconocimiento y verificación de actividades desde la progresiva Km. 188+000 a la Km. 230+000 (desvio Chacayan)

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

0) Cuaderno de Obra: NO se permitió el acceso al cuaderno de obra.

1) Ampliaciones de Plazo: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado, quedando la nueva fecha de terminación el día 01-08-2021

2) Adicionales de Obras: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1. Se ha tramitado ante la Entidad un expediente de prestación adicional de Emergencia No. 1 el cual esta pendiente su aprobación.

3) Mayores metrados: No se tiene información de mayores metrados ejecutados hasta hoy día.

4) Deductivos : No se tiene información de deductivos

5) Plan de manejo Socio Ambiental: En el recorrido de hoy se observo, el humedecimiento de la vía de tierra, como acción antipolvo generalmente en zonas urbanas. Esta acción lo realizan tres veces al día en todo el tramo.

6) Mantenimiento Vial: En el tramo recorrido estaba libre de ramas, desechos sólidos y el mantenimiento vial realizando el humedecimiento del terreno

7) Recursos Ofertados: DEL CONTRATISTA a) Personal: Peones, Operarios, peones, Técnicos, Especialistas. b) Maquinaria y Equipo: 2 motoniveladoras, 3 Compactador de rodillo, 5 Excavadoras de Oruga, 2 Tractores, 2 Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 18 volquetes, 1 retroexcavadora, 3 cisternas, 6 Camión Mezclador (Mixer)

DEL SUPERVISOR a) Personal: técnicos de supervision y especialistas b) Maquinaria y equipo: equipos de toma de densidades y humedad, estación total.

8) Incidentes: No se registraron incidentes

9) Pacri: hoy no se cuenta con información del tema.

10) Arqueología : No se dispone de información

11) Otros: Se tiene un avance ejecutado de 20.38 % respecto al 21.29% del avance programado , la obra se encuentra en situación de RETRAZO.



Recomendaciones:

Se recomienda a la Empresa Contratista incrementar los frentes de trabajo para incrementar el rendimiento

Se recomienda a la Supervisión y Empresa Contratista la entrega del programa de permanencia del personal contractual.

La implementación de los protocolos de seguridad ante el COVID-19 ocasionan retrasos en el inicio de actividades diarias, antes, durante y después de realizar las actividades

Auditoria Fecha De Creación:
05-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:
10-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 05-08-2020
---	----------------------------	---

Actividades:

Visita a la Oficina de la Supervisión, reunión con el jefe de Supervisión , Reunión con el grupo de SST (plan de prevención específico ante el COVID)

CDescripcion_____:

1

En la progresiva se realizó visita a las oficina de la Supervisión donde se realizo reunión de coordinación con el Jefe de Supervisión , Además se realizó reunión con los especialistas en Seguridad Salud en el Trabajo para tratar el tema de el Plan específico de Seguridad de las actividades a realizar, para prevenir el COVID-19

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-08-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2020

Actividades:
Instalación de toldo, mesas y sillas en campo como medida anticovid

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 192+850 se esta habilitando comedor provisional, con toldo, sillas y mesas para la alimentación de los operadores y obreros en campo. cumpliendo con los protocolos de prevención contra el COVID-19 de distanciamiento y limpieza.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-08-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2020

Actividades:

planta picadora

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 188+200 se ubica la planta y equipo de chancado de material

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2020

Actividades:
Partida 700.H TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL A DME PARA DIST. > 1KM.: Desde la planta chancadora, km188+030 al DME

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 188+ 030 se realiza la carga y transporte de material excedente hacia el DME ubicado en el KM. 169

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-08-2020

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2020

Actividades:
PUENTES MENORES, Partida 107.H CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESVÍO VEHICULAR PROVISIONAL : Construcción de desvío provisional con alcantarillas

CDescripcion_____:
En las progresivas 183+430 a 183+760 Se verifica la ejecución de construcción de un desvío provisional con baterías de tres alcantarillas TMC de 1,50 m. para poder construir un puente nuevo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2020

Actividades:
Partida 107H CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESVIO PROVISIONAL : Se verifica que se ha realizado la construcción de alcantarilla triple TMC 60"

CDescripcion_____:
En la progresiva KM 212+030 se verifica la construcción de un desvío, que pasa encima de la construcción de alcantarilla de triple batería de TMC de 60 "

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-08-2020