



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Infor me:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	90	11-08-2020	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	R O M M E L C H A N C A RAMIREZ


Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

Informe N° 90

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- 1.- Cuaderno de obra: No se llenó.
- 2.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo excepcional por 155 días calendarios, fijándose el plazo de culminación de la obra al 19.01.2021.
- 3.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2, 286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20. El adicional N° 03 con un monto de 10,018,567.23 incluido IGV y aprobado con RD N° 196-2020-MTC/20.
- 4.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1,436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1,151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.
- 5.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270,553,154.88 incluido el IGV
- 6.- Plan de manejo socio ambiental. No se realiza ningún plan, solo están realizando la implementación de los protocolos de Covi-19 en sus campamentos del contratista.
- 7.- Mantenimiento vial: No se realizó mantenimiento de vía.
- 8.-Recursos ofertados del contratista.
 - A)Personal: Se encuentra el residente, especialista en suelos y pavimentos, impacto ambiental y relaciones comunitarias; que se encuentran en cuarentena en la obra, de igual forma se encuentra un profesional de área de salud (doctor) verificando que se cupla toda la implementación según el protocolo para Covid-19.
 - B)Equipos: No labora ningún equipo.
- 9.-Recursos ofertados de la supervisión:
 - A.Personal: No se encuentra en la Obra por tema de que no hay transporte interprovincial para ciudad de Cusco.
 - B.Equipos: No labora ningún equipo.
- 10- Incidencia: Continúa paralizada la obra por DS N° 044-2020-PCM, recién están implementando los protocolos por covid19. Se ha realizado el recorrido de la obra tramo II Yauri – San Genaro, en donde se observó hay un tramo de aproximado de 100 metros que no se realizaron la limpieza de piedras que están sobre la vía, que han sido colocados por las comunidades que realizaron el paro, se ubica en Km 141+260 aproximadamente. Los demás tramos ya se retiraron las piedras y montículos que se colocaron en la vía por las comunidades que realizaron el paro, Tramo Yauri - San Genaro.
- 11.- Pacri: No se realiza, solo están con la implementación de los protocolos del Covid-19
- 12.- Arqueología: No se realiza.



Recomendaciones:

Realizar la limpieza de las cunetas en algunos tramos se cerraron por la caída del talud de la carretera.

Auditoria Fecha De Creación:
12-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:
13-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
ROMMEL CHANCA RAMIREZ	No Aplica	11-08-2020

Actividades:

Se observó que la carretera del proyecto que pasa todo el circundante de la ciudad de Espinar ya se encuentra libre de obstáculos colocados por las comunidades que realizaron el paro.

CDescripcion_____:

1

Se observó que la carretera del proyecto que pasa todo el circundante de la ciudad de Espinar ya se encuentra libre de obstáculos colocados por las comunidades que realizaron el paro, Km 136+500 hasta Km 141+000 en la misma ciudad de Espinar.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-08-2020

Actividades:
Se observó la señalización de acceso puente Santa María.

CDescripcion_____:
Se observó que están señalizando el acceso puente Santa María, para restringir el acceso de vehículos por el puente.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-08-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-08-2020

Actividades:
Se observó que continúa bloqueada con piedras la vía.

CDescripcion_____:
Se observó que continúa bloqueada con piedras la vía aproximadamente 100 metros, Km 141+260 en el tramo II Yauri - San Genaro.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-08-2020

Actividades:

Se observó que ya se realizaron la limpieza de la vía en el recorrido del tramo Il Yauri - San Genaro.

CDescripcion_____:

Se realizo el recorrido del tramo Il Yauri - San Genaro donde se observó que ya se realizaron la limpieza de la vía de las piedras colocadas por las comunidades que realizaron el paro.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-08-2020