



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 24	Fecha Informe: 08-09-2020	Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMPALME PE 3N"

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

Asiento N° 359 del 8.09.2020, del Supervisor (folio 64 tomo IV)

Asunto: Valorización N° 07 de Obras Iniciales – Agosto 2020

Referencia: Asiento N° 347

Manifiesta que, con carta TP 145000.493.20.JS, se alcanza la revisión del informe mensual y valorización, la cual contiene observaciones y otros vinculados al reconocimiento de pago de valorización, los cuales deben ser tomados en cuenta para su próxima presentación.

Asiento N° 360 del 8.09.2020, del Supervisor (folio 64 tomo IV)

Asunto: Especialista en Puentes Obras de Arte y Drenaje - OI

Referencia: Carta TP 145000.492.20.JS

Solicita sustentar la ausencia del profesional citado en el asunto, ya que todos los especialistas deben tener una dedicación permanente y exclusiva, el cumplimiento será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Contrato.

Asiento N° 361 del 8.09.2020, del Residente (folio 65 tomo IV)

Asunto: Precipitaciones Pluviales

Deja constancia que el día de hoy se han presentado precipitaciones pluviales de consideración, ocurrencia que registramos, entre los kms 0 al 59,

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

Ninguna

3. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO)

Ninguna.

4. MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES)

Ninguna.

5. DEDUCTIVOS

Ninguno.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

Ninguno.

7. MANTENIMIENTO VIAL

Se viene realizando el mantenimiento vial entre los kms 21+000 @ 24+800 aproximadamente.

8. RECURSOS OFERTADOS

8.1 DEL CONTRATISTA

8.1.1. PERSONAL, cumple parcialmente, no estando en obra los siguientes profesionales: Jefe de Oficina de Ingeniería, Ingeniero Responsable de Topografía, Ingeniero Geólogo Geotecnista, Especialista Social.

8.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO, cumple parcialmente.

8.2 DEL SUPERVISOR:

8.2.1. PERSONAL: cumple parcialmente, no estando en obra los siguientes profesionales de dedicación exclusiva: Jefe de Supervisión, Especialista en Conservación Vial II, Especialista en Metrados y Costos y Valorizaciones I y III, Especialista en Manejo Técnico Administrativo del Contrato de Obra, Especialista en Arqueología; y de dedicación parcial: Especialista en Evaluación Económica, Especialista en Hidrología y Drenaje Vial y Especialista en Geología y Geotecnia, Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización, Especialista en Suelos y Pavimentos, Especialista de Estructuras y Obras de Arte, Especialista en Metrados y Costos y Valorizaciones, Especialista en Tráfico, Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional, Especialista en Seguridad Vial.

COMENTARIOS.-

Pese a la ausencia en obra del Jefe de Supervisión de obra, se verifica que este si rubrica de forma diaria los diferentes asientos del cuaderno de obra, hecho informado en panel fotográfico de la Bitácora de obra N° 17 de 31.08.2020.

Desde el 12.08.2020 y a la fecha no se ha verificado la participación de ninguno de los profesionales citados con dedicación parcial.

8.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.- Cumple parcialmente con lo



ofertado, estando pendiente el equipamiento con una estación total.
EQUIPO DE LABORATORIO.- Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA.- Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS.- Cumple con lo ofertado, sin embargo, no se cuenta con el equipamiento con radios en ninguna de las unidades vehiculares

9. INCIDENTES

Ninguno.

10. PACRI

Los ingenieros de PVN y de la Supervisión de obra vienen realizando actividades conjuntas a fin de verificar las posibles afectaciones a propiedad de terceros, a fin de liberarlas.

11. ARQUEOLOGÍA

Ninguno

12. OTROS

Se aprecia que, entre los kms 43 al 94 aproximadamente presencia de nieve. Aparentemente sin mayores afectaciones a las actividades en ejecución.

El día de hoy a partir de las 6.00 pm y por un espacio de unos 20 minutos aproximadamente, llovió en la localidad de Canta, por lo que también pudo haber llovido en el tramo 2, en ejecución.

La señora Luz Sosa Luis, quien indica haber sido contratada como Vigía viene realizando actividades de peón, manifestó su incomodidad respecto a maltratos que vendría recibiendo de parte del señor Edward Melchor, Laura Macalupu. Hecho que se ha puesto de conocimiento de la supervisión de obra a fin de las acciones que pudieran corresponder

Recomendaciones:

Se sugiere la participación directa, permanente y en su integridad en obra del personal clave propuesto tanto de la Supervisión de obra como del Contratista a fin de garantizar la calidad de la misma y el cumplimiento en sus extremos de cada uno de sus Contratos 77-2014-MTC/20 y 103-2019-MTC/20, respectivamente. Caso contrario el Administrador de Contrato pudiera evaluar los hechos y acciones correspondientes.

Se sugiere que a través de la Supervisión Externa de obra, se pudiera evaluar respecto, a posibles maltratos al personal de obra, y de ser el caso acciones correspondientes.

Auditoria Fecha De Creación:

08-09-2020

Auditoria Fecha De Edición:

09-09-2020

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-09-2020

Actividades:
OBRAS INICIALES: TRAMO 2
PROGRESIVA: 56+385
01.01.06Obras de Arte
01.01.06.01Excavación No Clasificada para Estructuras

CDescripcion _____:

1

Personal: 1 capataz, 6 operario, 4 ayudantes, 1 tipógrafo con sus 2 ayudantes
Equipos: 2 excavadora sobre orugas, 2 volquetes con sus respectivos operadores
Se toma conocimiento que el material excedente es transportado al DME ubicado en el km 55+800.

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-09-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 08-09-2020

Actividades:
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO: TRAMO 3
SEGMENTO 56
DV 05: LIMPIEZA DE BERMA Y DERECHO DE VIA

CDescripcion_____:

Personal: 5 peones
Equipos: Ninguno
El material excedente producto del desbroce, se traslada de forma manual a unos 5.00 m del derecho de vía, donde se tiene presencia de pastos.
La señora Luz Sosa Luis, quien indica haber sido contratada como Vigía viene realizando actividades de peón, manifestó su incomodidad respecto a maltratos que vendría recibiendo de parte del señor Edward Melchor, Laura Macalupu. Hecho que se ha puesto de conocimiento de la supervisión de obra a fin de las acciones que pudieran corresponder.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-09-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-09-2020

Actividades:
OBRAS INICIALES: TRAMO 2
PROGRESIVA: 92+766
01.01.06Obras de Arte
01.01.06.01Excavación No Clasificada para Estructuras

CDescripcion _____:

Personal: 1 Capataz, 3 ayudantes, 1 vigía
Equipos: 1 excavadora sobre orugas, 1 volquete, con sus respectivos operadores
Se toma conocimiento que el material excedente es transporta al DME ubicado en el km 91+700

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-09-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 08-09-2020

Actividades:
OBRAS INICIALES: TRAMO 2
PROGRESIVA: km 80+586 a km 80+770

CDescripcion_____:

Los ingenieros Alex Elera García y Dorle Martini Ore, del área de derecho de Vía (PACRI e Canta) y Especialista en Liberación de Predios de la Supervisión externa de obra, respectivamente, realizan actividades inherentes a sus especialidades en el tramo indicado, verificando las afectaciones a los terrenos y cerco perimétrico (malla ganadera de 6 hilos) del señor Nicolás Astudillo.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-09-2020



Fotos: