



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 84 - 2020
Fecha Informe: 12-09-2020
Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO
Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon





Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:
INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

- El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 533 DEL CONTRATISTA (01/09/2020)

ASIENTO 533: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES , MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

Tal como le hemos informado y manifestado estamos en pleno proceso de levantamiento de las observaciones.

Informes que serán presentados oportunamente en el mas breve plazo, cumpliendo con lo solicitado, respondiendo a su asiento N 532

- El ingeniero residente regreso de sus días libres y recién se esta poniendo al dia en sus asientos atrasados.

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra
- El adicional N°07, que contempla de la progresiva 47+000 a la 58+000, se encuentra en provias, y se espera la resolución que apruebe dicho adicional.

3)MAYORES METRADOS

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se respetan los botaderos del expediente tecnico y adicionales de obra.
- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Un equipo de Arqueólogos por par parte de provias se encuentran en el tramo, haciendo la verificación total de todos los puntos que involucran investigación y opinión para descartar posibles patrimonios culturales. Los arqueólogos en mención son Alfredo Bautista Gomez, Jose Gabriel Amurin Garibai y su conductor Máx giancarlod Hianvajilca

La arqueóloga por parte de Provias, Jaqueline Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilometro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

8)PACRI

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilometro 0+000 al 30+000, se realizo la tasación de los predios y esta en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

•No cumple. Pero vienen implementándose en personal auxiliar y técnico. Personal profesional propuesto esta en obra

b)MAQUINARIA Y EQUIPO

•Se verifico sus oficinas en calemar y están implementados en su mayoría.

•Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS

•Continuan los trabajos de limpieza del derrumbe en la progresiva 34+050. La longitud aproximada del derrumbe es entre 50 m. y 80 m. lineales.

•Continuan los trabajos de manera ininterrumpida en las progresivas 40+500, 5+710, 2+730 (Movimiento de tierra) y progresivas 22+080, 22+460(Obras de arte)

Sin otro particular, me despido de Ud. reiterando las muestras de mi consideración y estima personal.

Recomendaciones:

Se recomienda la contruccion e implementacion de las obras de arte en su totalidad, pues ya se acerca en los meses de cotubre, noviembre, las temporadas de altas precipitaciones

Auditoria Fecha De Creación:

12-09-2020

Auditoria Fecha De Edición:

13-09-2020

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-09-2020

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO;
PROGRESIVA 34+050.

1

CDescripcion_____:
01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
08 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
02 VIGIAS;

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-09-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-09-2020

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO;
PROGRESIVA 40+500.

CDescripcion_____:

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
10 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 AYUDANTE;
02 VIGIAS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-09-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-09-2020

Actividades:

100. TRABAJOS PRELIMINARES;
103B.A MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL;
PROGRESIVA 32+400.

CDescripcion_____:

01 MOTONIVELADORA;
01 OPERARIO;
01 VIGÍA .

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-09-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-09-2020

Actividades:
700. TRANSPORTE;
700B.B TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUÉS DE 1 KM;
PROGRESIVA 23+680.

CDescripcion_____:
01 TRACTOR ORUGA;
14 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 AYUDANTE.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-09-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 12-09-2020

Actividades:
600. OBRAS DE ARTE;
612B.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO;
PROGRESIVA 22+460.

5 **CDescripcion** _____:
02 OPERARIOS;
01 AYUDANTE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-09-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 12-09-2020

Actividades:
600. OBRAS DE ARTE;
605B.A RELLENO DE ESTRUCTURAS;
PROGRESIVA 22+080.

6 **CDescripcion** _____:
02 VIBRO APISONADORES;
02 OPERARIOS;
01 CAPATAZ.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-09-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-09-2020

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.B1 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA;
PROGRESIVA 5+100.

CDescripcion_____:

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
08 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 AYUDANTE;
02 VIGIAS .

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-09-2020

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-09-2020

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.B1 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA;
PROGRESIVA 2+730.

CDescripcion_____:
8 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
07 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-09-2020



Fotos: