



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

**Confirma Bitacora:** Si  
**Nro Informe:** N° 040-PVN - MJQY - 2020  
**Fecha Informe:** 17-09-2020  
**Nombre De La Obra:** HUANUCO - HUALLANCA (T2)  
**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

**Foto Bitacora:**



**Foto Bitacora 2:**




**Foto Bitacora 3:**



**Foto Bitacora 4:**



**Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO,CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA", TRAMO II: INICIA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920 Y CULMINA (TINGO CHICO) KM 102+819. EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB.

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL : S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-2 : S/ 358 709 252.68 (INC. IGV)

**Foto Bitacora 6:**





**Conclusiones:**

II). (HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA) TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

**1. DEL CUADERNO DE OBRA:**

DEL SUPERVISOR; ASUNTO: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS “PLANOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL KM 62+000 AL KM 64+000”, LA SUPERVISIÓN CON CARTA N° 2510020-OI.2-CJS-20-196, DEL 02/09/2020, REMITIÓ AL CONTRATISTA ESTA COMUNICACIÓN, EN ATENCIÓN A LA CARTA DE LA REFERENCIA A), CON LA FINALIDAD DE ENVIARLES EL INFORME DE LA REFERENCIA C). ELABORADO POR NUESTRO ESPECIALISTA DE TOPOGRAFÍA, TRAZO Y DISEÑO VIAL, EN EL CUAL SE INDICA HABER REVISADO LOS PLANOS DE REPLANTEO ANTES MENCIONADOS, CONSIDERANDO QUE, EN ESTA OPORTUNIDAD LAS OBSERVACIONES ANTES FORMULADAS HAN SIDO DEBIDAMENTE ATENDIDAS ES ASÍ QUE, SE ESTÁ OBTENIENDO PARA ESTE SECTOR, UN INCREMENTO DE MATERIAL EN CORTE DE 15,249.72 M3 Y EN RELLENOS DE 721.70 M3. ASÍ MISMO, SE RECOMIENDA NUEVAMENTE, ELABORAR EL RESPECTIVO “EVENTO COMPENSABLE”, QUE PERMITA SALVAR ESTE INCONVENIENTE DURANTE LA ELABORACIÓN DE LAS VALORIZACIONES CORRESPONDIENTES.

DEL SUPERVISOR; ASUNTO: ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA INICIAL DE OBRA POR PRORROGA DE PLAZO NRO. 01, POR 82 DÍAS CALENDARIO. LA SUPERVISIÓN MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.2-CJS-20-191, CON FECHA 31/08/2020, REMITIÓ A LA ENTIDAD ESTA COMUNICACIÓN, QUE FUE REGISTRADO CON EL NRO. DE EXPEDIENTE EXP. E-077065-2020, ADJUNTANDO LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA POR PRÓRROGA DE PLAZO N° 01, QUE NOS FUERA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA CON CARTA DE LA REFERENCIA A), QUE CONSTA DE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES: CRONOGRAMA Y CALENDARIO (PERT – CPM), DIAGRAMA GANTT, PLAN DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA (PSO), ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA).

DEL SUPERVISOR; ASUNTO: EVENTO COMPENSABLE POR ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA INCORPORACIÓN DE NUEVE (09) DME'S NUEVOS LA SUPERVISIÓN CON CARTA N° 2510020-OI.2-CJS-20-192, DEL 02/09/2020, REMITIÓ A LA ENTIDAD ESTA COMUNICACIÓN, QUE FUE REGISTRADA CON EL NRO. DE EXPEDIENTE EXP. E-077765-2020, ADJUNTANDO EL EXPEDIENTE QUE CONTIENE EL “EVENTO COMPENSABLE POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVE (09) DMES NUEVOS”, QUE NOS FUERA REMITIDO POR EL CONTRATISTA.

DEL SUPERVISOR; MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.2-CJS-20-194, CON FECHA 01/09/2020, REMITIÓ A LA CONTRATISTA ESTA COMUNICACIÓN, CON EL FIN DE MANIFESTARLES NUESTRA EXTRAÑEZA DEBIDO A QUE HEMOS OBSERVADO QUE EL DME UBICADO EN EL KM 52+730 LD, TENDRÍA UN NUEVO RECORTE EN SU CAPACIDAD. ESTO, DE ACUERDO A LO ANTERIORMENTE INDICADO EN CARTA DE LA REFERENCIA A) “ADVERTENCIA ANTICIPADA N° 01”, EN LA QUE SE INDICÓ QUE SU CAPACIDAD SERÍA DE 751,060.40 M3. COMO SE VERIFICA EN EL INFORME INDICADO EN LA REFERENCIA B), ELABORADO POR NUESTRO ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS VIALES, SOLO SE ESTARÍA ACOMODANDO MATERIAL PROVENIENTE DE EXCEDENTES DE CORTE DESDE MEDIA LADERA HACIA LA PARTE SUPERIOR. TENIENDO EN CUENTA LO ANTES EXPUESTO, SE REQUIERE SE NOS ALCANZE EL SUSTENTO TÉCNICO QUE AVALE ESTE NUEVO RECORTE, CON LO QUE SE ESTARÍA AGUDIZANDO EL BALANCE QUE TENEMOS DE ELIMINACIÓN DE MATERIALES-CAPACIDAD DE DMES.

**2. AMPLIACIONES DE PLAZO**

PRÓRROGA DE PLAZO N° 01 POR 82 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE R.D N° 832-2020-MTC/20 DEL 08.07.2020

PRÓRROGA DE PLAZO N° 02 POR 62 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE R.D N° 1479-2020-MTC/20 DEL 08.09.2020

PRÓRROGA DE PLAZO N° 03 POR 30 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE R.D N° 1512-2020-MTC/20 DEL 11.09.2020

**3. ADICIONALES DE OBRA**



PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°01 (EVENTO COMPENSABLE N° 01) APROBADO R.D N°1152-2020-MTC/20 DEL 07.08.2020

#### 4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

#### 5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

#### 6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

SE REALIZÓ EL RECORRIDO CON LOS ESPECIALISTAS DE MEDIO AMBIENTE DE LA SUPERVISIÓN Y ESPECIALISTA FORESTAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20 AL VIVERO (KM. 56+710 L/D).

SE VERIFICARON LA PROGRAMACIÓN DE ALISO, QUEÑUAL, SAUCO, CANTURA PARA LA FASE DE RE FORESTACIÓN DE ÁREAS AUXILIARES.

CONFORMACIÓN DEL DME (KM. 52+730 L/D).

#### 7. MANTENIMIENTO VIAL

RIEGO DE LA VÍA CON CISTERNAS DE AGUA NO POTABLE ENTRE LOS SECTORES DME KM 52+100 AL KM 60+000.

#### 8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

A) DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

A.1) PERSONAL DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

AL PRESENTE LA CONTRATISTA CUENTA CON 01 GERENTE VÍAL, 01 RESIDENTE DE OBRA, 12 ESPECIALISTAS EN OBRA Y 02 EN TRABAJO REMOTO DE LOS 14 ESPECIALISTAS CONTEMPLADOS.

(ESPECIALISTA DE SUELOS Y ESPECIALISTA DE RELACIONES COMUNITARIAS) NO ESTÁ APROBADO POR PROVÍAS NACIONAL

A.2) MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

LOS EQUIPOS SE ESTACIONAN ACTUALMENTE EN EL KM 57+800, SE CONTABILIZARON 63 UNIDADES DE LAS 218 UNIDADES DE EQUIPO MÍNIMO.

B) DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

B.1) PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA PRESENCIA EN OBRA 01 GERENTE VÍAL, 01 JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y 13 INGENIEROS ESPECIALISTAS.

B.2). VEHÍCULOS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 13 CAMIONETAS, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

#### 9. PACRI

SE REALIZO LA ASAMBLEA DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN VILLA CASTILLA PARA EL COMITÉ DE GESTIÓN YAROWILCA, EN COORDINACIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN DE VILLA CASTILLA, SE CONVOCÓ A UNA ASAMBLEA GENERAL PARA LA ELECCIÓN DE



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN DE VILLA, PROCEDIENDO A LA RE PROGRAMACIÓN PARA EL DÍA VIERNES.

#### 10. ARQUEOLOGÍA

LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZÓ LA ELABORACIÓN FINAL DE EXPEDIENTE PARA SOLICITUD DE CIRA DE 15 NUEVAS AUXILIARES ENTRE: DMES, CANTERA, CAMPAMENTO, CHANCADORA.

#### 11. INCIDENTES

NO SE PRESENTARON INCIDENTES DE OBRA EL DÍA DE HOY.

#### 12. OTROS

SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DEL MATERIAL, EN CORTE DEL TALUD PARA AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA KM 57+920 AL KM 58+050 L/DERECHO, Y ELIMINACIÓN DEL MATERIAL EXCEDENTE.

HOY 17.09.2020, SE COORDINÓ POR TELÉFONO CON EL REPRESENTANTE LEGAL SR. ANDRÉS REQUE ROSSINI Y SU RESIDENTE ELÉCTRICO ING. YOWBER ALVARADO ROJAS, DEL CONTRATISTA CONSORCIO LA UNIÓN QUIENES REALIZARAN LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE REDES ELÉCTRICAS, DONDE MANIFIESTAN ESTA SEMANA TENDRÁN CHARLAS DE CAPACITACIÓN POR ELECTROCENTRO HUÁNUCO Y EL DÍA LUNES 21.09.2020, ESTARÍAN INICIANDO CON SUS TRABAJOS EN CAMPO EN COORDINACIÓN CON EL RESIDENTE DE OBRA DEL CONTRATISTA CR20 Y EL GERENTE VIAL LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

#### Recomendaciones:

#### 13. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR LA EMPRESA CONTRATISTA CR20, DEBE TENER EN CUENTA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES EN LOS COMEDORES Y LAS OFICINAS DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20, DEBIDO QUE SE HA EVIDENCIADO FALTAS EN EL ASEO Y LIMPIEZA.

Auditoria Fecha De Creación:

17-09-2020

Auditoria Fecha De Edición:

18-09-2020

#### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 17-09-2020

**Actividades:**

PROGRESIVA: KM 52+730 D, KM 57+920, KM 57+950, KM 58+080, KM 58+250, KM 58+260, KM 58+300, KM 58+360, KM 58+450, KM 58+480, KM 58+690, KM 58+740, KM 58+790, KM 58+830.

700. TRANSPORTE

700.C TRANSPORTE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA ENTRE 120M Y 1000M

700.D TRANSPORTE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MAYORES DE 1000M

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

PERSONAL UTILIZADO: 01 ASISTENTE DE PRODUCCIÓN, 03 CAPATAZ, 50 OPERADORES, 06 CONTROLADORES Y 04 VIGÍAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 46 VOLQUETES, 04 EXCAVADORAS.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

17-09-2020



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MICHAEL JESUS QUISPE  
YAURI.

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

17-09-2020

**Actividades:**

PROGRESIVA: KM 58+300 AL KM 58+600

100 OBRAS PRELIMINARES

103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

2

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADORES, 03 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO VIBRO  
COMPACTADOR

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

17-09-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 17-09-2020

**Actividades:**  
PROGRESIVA: KM 52+730 D, KM 57+920, KM 57+950, KM 58+080, KM 58+250, KM 58+260, KM 58+300, KM 58+360, KM 58+450, KM 58+480, KM 58+690, KM 58+740, KM 58+790, KM 58+830.

- 200. MOVIMIENTO DE TIERRAS
- 202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO
- 201.B2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL ROCA SUELTA

3

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
PERSONAL UTILIZADO: 01 ASISTENTE DE PRODUCCIÓN, 03 CAPATAZ, 53 OPERADORES, 10 PEONES, 08 VIGÍAS, 01 TÉCNICO ENFERMERO, 01 PREVENCIÓNISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 46 VOLQUETES, 04 EXCAVADORAS, 01 RETROEXCAVADORA, 01 MOTONIVELADORA, 01 TRACTOR ORUGA, 01 AMBULANCIA

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
17-09-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 17-09-2020

**Actividades:**

PROGRESIVA: KM 52+730 - LADO "D"

900 PROTECCIÓN AMBIENTAL

901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)

901.B1 RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL DE DME

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 01 ASISTENTE DE PRODUCCIÓN, 01 CAPATAZ, 48 OPERADORES, 04 CONTROLADORES Y 01 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 TRACTOR ORUGA, 46 VOLQUETES

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

17-09-2020

4



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MICHAEL JESUS QUISPE  
YAURI.

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

17-09-2020

**Actividades:**

PROGRESIVA: KM 52+730, KM 57+840, KM 58+000, KM 59+000, KM 60+000, KM 84+000, KM 89+000, KM 90+000.

100 OBRAS PRELIMINARES

102.A1 TRAZO Y REPLANTEO

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

PERSONAL UTILIZADO: 06 TOPOGRAFOS, 18 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA, 01 TÉCNICA EN ENFERMERA

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 06 ESTACIÓN TOTAL CON TRIPODE, 12 PRISMAS CON JALONES, 4 GPS, 04 COLECTOR DE DATOS Y 04 RECEPTOR GNSS

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

17-09-2020

5



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 17-09-2020

**Actividades:**

PROGRESIVA: KM 52+920, KM 53+000, KM 54+000, KM 55+000, KM 56+000, KM 57+800.

INTERFERENCIAS QUE IMPIDEN LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA, COMO SON LOS POSTES DE LUZ, VIVIENDAS DE ADOBE, PLANTACIONES DE ARBOLES, SEMBRIOS DE TUBÉRCULOS, SILOS DE ADOBE, CULTIVOS.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EL EQUIPO DE PACRI PROVIAS NACIONAL SEDE CHAVINILLO EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE FORESTAL, RELACIONES COMUNITARIAS DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20 Y LOS ESPECIALISTAS DE LIBERACIÓN DE PREDIOS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS VIENEN REALIZANDO LA GESTIÓN PARA SOLUCIONAR ESTAS INTERFERENCIAS.

EL DÍA DE HOY 17.09.2020, SE COORDINÓ POR TELÉFONO CON EL REPRESENTANTE LEGAL SR. ANDRÉS REQUE ROSSINI Y SU RESIDENTE ELÉCTRICO ING. YOWBER ALVARADO ROJAS, DEL CONTRATISTA CONSORCIO LA UNIÓN QUIENES REALIZARAN LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE REDES ELÉCTRICAS, DONDE MANIFIESTAN ESTA SEMANA TENDRÁN CHARLAS DE CAPACITACIÓN POR ELECTROCENTRO HUÁNUCO Y EL DÍA LUNES 21.09.2020, ESTARÍAN INICIANDO CON SUS TRABAJOS EN CAMPO EN COORDINACIÓN CON EL RESIDENTE DE OBRA DEL CONTRATISTA CR20 Y EL GERENTE VIAL LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**

17-09-2020

6



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 17-09-2020

**Actividades:**

PROGRESIVA: KM 52+730, KM 53+000, KM 54+000, KM 55+000, KM 56+000 AL KM 57+000, KM 58+000, KM 59+000.

100. OBRAS PRELIMINARES

103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADORES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 CAMIONES DE CISTERNA DE AGUA NO POTABLE

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

17-09-2020

7



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 17-09-2020

**Actividades:**  
PROGRESIVA: KM 84+000

ASAMBLEA DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN VILLA CASTILLA PARA EL COMITÉ DE GESTIÓN YAROWILCA N° 02

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

8

EN COORDINACIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN DE VILLA CASTILLA, SE CONVOCÓ A UNA ASAMBLEA GENERAL PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN DE VILLA, PROCEDIENDO A LA RE PROGRAMACIÓN PARA EL DÍA VIERNES DEBIDO A QUE RECIBIERON UNA LLAMADA QUE LOS CONFUNDIÓ E IMPOSIBILITARON EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DE HOY.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
17-09-2020



**Fotos:**