



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: N° 057-PVN - MJQY - 2020
Fecha Informe: 07-10-2020
Nombre De La Obra: HUANUCO - HUALLANCA (T2)
Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA", TRAMO II: INICIA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920 Y CULMINA (TINGO CHICO) KM 102+819. EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB.

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL : S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-2 : S/ 358 709 252.68 (INC. IGV)

Foto Bitacora 6:



**Conclusiones:**

I). (HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA) TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

1. DEL CUADERNO DE OBRA:

DEL SUPERVISOR, ASUNTO: PLAN DE ELIMINACIÓN DE ALCANTARILLAS EXISTENTES, REFERENCIA: A) CARTA N° CR20G/OI2/RO/20/142, B) INFORME 2510020-OI.2-27-INF-023, LA SUPERVISIÓN CON CARTA N° 2510020-OI.2-CJS-20-226, CON FECHA 24/09/2020, REMITIÓ A LA CONTRATISTA ESTA COMUNICACIÓN, CON RELACIÓN A LA CARTA DE LA REFERENCIA A), Y ADJUNTANDO EL INFORME DE LA REFERENCIA B), ELABORADO POR NUESTRO ESPECIALISTA, RESPECTO DEL TEMA INDICADO EN ASUNTO, EN EL CUAL SE INDICA QUE ES NECESARIO SE EFECTÚEN COMPLEMENTACIONES AL CITADO PLAN, EN ESPECIAL AQUELLOS RELACIONADOS AL CUIDADO RESPECTO DE LAS ESTRUCTURAS ADYACENTES Y LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA ALCANTARILLA, A FIN DE NO GENERAR INTERRUPTIÓN EN EL TRÁNSITO, ASPECTOS DE IMPORTANCIA TAMBIÉN LO CONSTITUYEN, QUE PREVIO A LA EJECUCIÓN, SU REPRESENTADA DEBE PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD Y GARANTÍA DE LOS INSUMOS Y MATERIALES A UTILIZAR, ASÍ COMO CONTAR CON LOS DISEÑOS DE CONCRETO Y MATERIAL DE RELLENO DEBIDAMENTE APROBADOS.

DEL SUPERVISOR, ASUNTO: DEMORA DEL CONTRATISTA EN EL INICIO DE ACTIVIDADES EN EL RUBRO DE ESTRUCTURAS, OBRAS DE ARTE Y PUENTES, REFERENCIA: A) INFORME 2510020-OI.2-27-INF-025, LA SUPERVISIÓN CON CARTA N° 2510020-OI.2-CJS-20-227, CON FECHA 24/09/2020, REMITIÓ A LA CONTRATISTA EL INFORME DE LA REFERENCIA A), ELABORADO POR NUESTRO ESPECIALISTA, EN EL QUE SE MUESTRA LA PREOCUPACIÓN Y NECESIDAD QUE EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA, DEBE RECABAR Y/O ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO, DE TAL FORMA DE EFECTIVIZAR LAS ACCIONES PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS CORRESPONDIENTES AL ÁREA DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, ASÍ COMO TAMBIÉN LAS CORRESPONDIENTES A PUENTES. DEBEMOS INCIDIR EN LA NECESIDAD DE ROMPER LA INERCIA EN LA CUAL ESTÁ INMERSA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN DICHAS ÁREAS, SIENDO PRIORITARIA SU EJECUCIÓN DESDE QUE COMPRENDEN OBRAS POR DEBAJO DEL NIVEL DE SUB RASANTE, POR TANTO, CONDICIONANTES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN SUPERFICIE.

DEL SUPERVISOR, ASUNTO: REMITE ACTAS DE REUNIÓN CON POSESIONARIOS DEL C.C. PUCA PUCA Y REPRESENTANTES DE LA OFICINA PACRI – SEDE CHAVINILLO SOBRE LIBERACIÓN DE ÁREAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y OTROS. REFERENCIA: A) INFORME 2510020-OI.2-43-INF-028, LA SUPERVISIÓN CON CARTA N° 2510020-OI.2-CJS-20-229, CON FECHA 28/09/2020, REMITIÓ AL RESPONSABLE OFICINA PACRI CHAVINILLO, ESTA COMUNICACIÓN ADJUNTANDO A LA PRESENTE, EL INFORME DE LA REFERENCIA A), EL CUAL CONTIENE DIEZ (10) ACTAS RELACIONADAS AL TEMA INDICADO EN ASUNTO. SE REMITIERON LOS DOCUMENTOS INDICADOS, A EFECTOS QUE SE GESTIONEN LOS ALQUILERES TEMPORALES CORRESPONDIENTES PARA REUBICAR A LOS AFECTADOS, DE TAL FORMA QUE EL CONTRATISTA EJECUTE LOS TRABAJOS DETERMINADOS EN DICHAS ÁREAS, QUEDANDO DICHAS ÁREAS PENDIENTES DE INTERVENCIÓN HASTA QUE SE CONCLUYAN LAS ACCIONES DE REUBICACIÓN INDICADAS.

DEL SUPERVISOR, ASUNTO: REMITE ACTAS DE REUNIÓN CON POSESIONARIOS DEL C.C. CHAVINILLO – SECTOR PILCOCANCHA Y REPRESENTANTES DE LA OFICINA PACRI – SEDE CHAVINILLO SOBRE LIBERACIÓN DE ÁREAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y OTROS. REFERENCIA: A) INFORME 2510020-OI.2-43-INF-029, LA SUPERVISIÓN CON CARTA N° 2510020-OI.2-CJS-20-230, CON FECHA 28/09/2020, REMITIÓ AL RESPONSABLE OFICINA PACRI CHAVINILLO, ESTA COMUNICACIÓN ADJUNTANDO A LA PRESENTE, EL INFORME DE LA REFERENCIA A), EL CUAL CONTIENE CINCO (05) ACTAS RELACIONADAS AL TEMA INDICADO EN ASUNTO. SE REMITIERON LOS DOCUMENTOS INDICADOS, A EFECTOS QUE SE GESTIONEN LOS ALQUILERES TEMPORALES CORRESPONDIENTES PARA REUBICAR A LOS AFECTADOS, DE TAL FORMA QUE EL CONTRATISTA EJECUTE LOS TRABAJOS DETERMINADOS EN DICHAS ÁREAS, QUEDANDO DICHAS ÁREAS PENDIENTES DE INTERVENCIÓN HASTA QUE SE CONCLUYAN LAS ACCIONES DE REUBICACIÓN INDICADAS.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

PRÓRROGA DE PLAZO N° 01 POR 82 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE R.D N° 832-2020-MTC/20 DEL 08.07.2020

PRÓRROGA DE PLAZO N° 02 POR 62 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE R.D N° 1479-2020-MTC/20 DEL 08.09.2020

PRÓRROGA DE PLAZO N° 03 POR 30 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE R.D N° 1512-2020-MTC/20 DEL 11.09.2020

3. ADICIONALES DE OBRA

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°01 (EVENTO COMPENSABLE N° 01) APROBADO R.D N°1152-2020-MTC/20 DEL 07.08.2020.

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°02 (EVENTO COMPENSABLE N° 02) IMPROCEDENTE R.D N° 1626-2020-MTC/20 DEL 22.09.2020.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

EL CONTRATISTA CON CARTA N°CR20G/012/R0/20/199, PRESENTA INFORME N°005-2020-CR20/USSOMARC-T02, UNIDAD DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y RELACIONES COMUNITARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2020, ELABORADO POR SU ESPECIALISTA AMBIENTAL, ING. TELMO JOSÉ DEL PIÉLAGO AEDO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR EL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE DE LA SUPERVISIÓN.

7. MANTENIMIENTO VIAL

SE REALIZA TRABAJOS DE RIEGO CON LOS CISTERNAS DE AGUA NO POTABLE EN LA VÍA DEL KM 53+000 AL KM. 62+500.

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

A) DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

A.1) PERSONAL DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

AL PRESENTE LA CONTRATISTA CUENTA CON 01 GERENTE VÍAL, 01 RESIDENTE DE OBRA, 12 ESPECIALISTAS EN OBRA Y 02 EN TRABAJO REMOTO DE LOS 14 ESPECIALISTAS CONTEMPLADOS.

LA ENTIDAD MEDIANTE OFICIO N° 439-2020-MTC/20.22.2(07.10.2020), ESTABLECE ACEPTAR A LOS PROFESIONALES LIC. OSCAR RUDY LOCONI ESPINOZA, COMO ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS Y A LA ING. LICET COROMOTO VARGAS, ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS COMO PARTE DEL PERSONAL CLAVE DEL TRAMO II DEL PROYECTO, DEBIDO A QUE CUMPLE CON EL SUSTENTO DE LOS AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD, CONFORME A LA SECCIÓN VII DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN Y CONTRATO.

A.2) MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

LOS EQUIPOS SE ESTACIONAN ACTUALMENTE EN EL KM 57+800, SE CONTABILIZARON 70 UNIDADES DE LAS 218 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

B) DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

B.1) PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA PRESENCIA EN OBRA 01 GERENTE VÍAL, 01 JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y 13 INGENIEROS ESPECIALISTAS.

B.2). VEHÍCULOS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 13 CAMIONETAS, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA

9. PACRI

LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y EL EQUIPO DE PACRI SEDE CHAVINILLO REALIZÓ LA REUNIÓN CON COMUNEROS AFECTADOS C. C. PUCA PUCA, A FIN DE TRATAR SOBRE LAS AFECTACIONES GENERADAS POR LA CARRETERA Y EL PROCESO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA.

SE REALIZÓ LA ATENCIÓN A AFECTADOS DE LA C. C. PUCA PUCA EN LA OFICINA PACRI SEDE CHAVINILLO.

10. ARQUEOLOGÍA

SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN DE CAMPO DONDE SE VERIFICÓ LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALUD (CORTE) A NIVEL DE PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 54+285 AL KM 54+320, KM 54+900 AL KM 54+945, 55+820, KM 55+750 AL KM 56+120 QUE ESTÁ A CARGO DEL PMA CON APOYO DE LA SUPERVISIÓN Y LA CONTRATISTA CR20.

11. INCIDENTES

NO SE REGISTRÓ INCIDENTES EN LA OBRA

12. OTROS

GEOLOGIA

VERIFICACIÓN EN CONJUNTO EN SITU CON LOS ESPECIALISTAS DE GEOLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL REPLANTEO PUENTE TULLO URCO KM 79+560.

HIDROLOGIA

VERIFICACIÓN EN CONJUNTO EN SITU CON LOS ESPECIALISTAS DE GEOLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL REPLANTEO PUENTE TULLO URCO KM 79+560.

TRABAJOS NOCTURNOS POR EL CONTRATISTA CR20:

LA EMPRESA CONTRATISTA CR20, VIENE REALIZANDO TRABAJOS NOCTURNOS DESDE EL DÍA VIERNES 25.09.2020, EN DOS TURNOS DE LOS SIGUIENTES HORARIOS TURNO DÍA DE 06:00 AM A 03:00 PM, Y TURNO TARDE Y NOCHE DE 03:00 PM HASTA LAS 11:00 PM, LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN SON DE TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DEL MATERIAL EXCEDENTE AL DME.

Recomendaciones:

13. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR LA EMPRESA CONTRATISTA CR20, DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN GEOLÓGICA GEOTÉCNICA DEL DME, EL TERRENO NATURAL NO PRESENTA PROBLEMAS GEODINÁMICOS DE DESESTABILIZACIÓN QUE PUEDA GENERAR DESLIZAMIENTOS DEL TERRENO NATURAL. SE RECOMENDÓ CONSTRUIR UN DIQUE DE ROCA, HACIA LA PARTE INFERIOR DEL DME, PARA EVITAR EL DESPLAZAMIENTO DEL MATERIAL DEPOSITADO.



Auditoria Fecha De Creación:
07-10-2020

Auditoria Fecha De Edición:
08-10-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

| | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| Personal Encargado: | Nivel: | Fecha De Fotografia: |
| MICHAEL JESUS QUISPE YAURI. | No Aplica | 07-10-2020 |

Actividades:

PROGRESIVA: DME KM 52+730 "D", DME KM 54+560, CANTERA KM 57+790, EXCAVACIÓN DE CORTE: (KM 54+760, KM 54+900, KM 55+120, KM 55+330, KM 60+690, KM 60+760, KM 62+240, KM 62+490).

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

201.B2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL ROCA SUELTA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO TURNO DÍA: 01 ASISTENTE DE PRODUCCIÓN, 39 OPERADORES, 04 CONTROLADOR, 05 CAPATAZ, 09 PEÓN, 09 VIGÍAS, 01 TÉCNICO ENFERMERO, 01 PREVENCIÓNISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO TURNO DÍA: 35 VOLQUETES, 04 EXCAVADORAS, 01 RETROEXCAVADORA, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 MOTONIVELADORA, 01 TRACTOR ORUGA, 01 AMBULANCIA

PERSONAL UTILIZADO TURNO NOCHE: 40 OPERADORES, 04 CONTROLADOR, 05 CAPATAZ, 05 PEÓN, 05 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO TURNO NOCHE: 36 VOLQUETES, 04 EXCAVADORAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-10-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-10-2020

Actividades:
PROGRESIVA: KM 52+000, KM 62+000.
100 OBRAS PRELIMINARES
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

2

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADORES
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 CAMIONES CISTERNA DE RIEGO DE AGUA NO POTABLE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-10-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

| | | |
|---|----------------------------|---|
| Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI. | Nivel: No Aplica | Fecha De Fotografia: 07-10-2020 |
|---|----------------------------|---|

Actividades:

PROGRESIVA: DME KM 52+730 "D", DME KM 54+560, CANTERA KM 57+790, EXCAVACIÓN DE CORTE: (KM 54+760, KM 54+900, KM 55+120, KM 55+330, KM 60+690, KM 60+760, KM 62+240, KM 62+490).

700. TRANSPORTE

700.C TRANSPORTE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA ENTRE 120M Y 1000M

700.D TRANSPORTE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MAYORES DE 1000M

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO TURNO DÍA: 01 ASISTENTE DE PRODUCCIÓN, 39 OPERADORES, 04 CONTROLADOR, 05 CAPATAZ, 09 PEÓN, 09 VIGÍAS, 01 TÉCNICO ENFERMERO, 01 PREVENCIÓNISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO TURNO DÍA: 35 VOLQUETES, 04 EXCAVADORAS, 01 RETROEXCAVADORA, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 MOTONIVELADORA, 01 TRACTOR ORUGA, 01 AMBULANCIA

PERSONAL UTILIZADO TURNO NOCHE: 40 OPERADORES, 04 CONTROLADOR, 05 CAPATAZ, 05 PEÓN, 05 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO TURNO NOCHE: 36 VOLQUETES, 04 EXCAVADORAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-10-2020

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-10-2020

Actividades:

PROGRESIVA: KM 52+730, KM 57+840, KM 62+000, KM 69+000, KM 70+000, KM 79+000, KM 81+000, KM 93+000, KM 101+000.

100 OBRAS PRELIMINARES

102.A1 TRAZO Y REPLANTEO

4

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 05 TOPOGRAFOS, 15 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 03 ESTACIÓN TOTAL CON TRIPODE, 09 PRISMAS CON JALONES, 02 GPS, 02 COLECTOR DE DATOS Y 02 RECEPTOR GNSS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-10-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-10-2020

Actividades:

PROGRESIVA: KM 59+950, KM 60+000

DESBOSQUE DE ZONAS BOSCOSAS DE ARBOLES FORESTALES Y AROBLES DE
QUEÑUAL

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 ING. FORESTAL, 08 PEONES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 MOTO SIERRA, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-10-2020

5



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-10-2020

Actividades:

PROGRESIVA: KM 53+000 AL KM 54+000

POSTES DE CONCRETO DE LUZ

CDescripcion_____:

SE ESTÁ REALIZANDO EL TRASLADO DE LOS POSTES DE CONCRETO DE LUZ HACIA LOS PUNTOS FIJADOS DE ACUERDO AL TRAZO GEOMÉTRICO DE LA VÍA EN COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE TOPOGRAFÍA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-10-2020

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-10-2020

Actividades:
PROGRESIVA: KM 61+900 AL KM 63+950, KM 94+000
VISITA Y REUNIÓN EN LA LOCALIDAD DE PUCA PUCA.

CDescripcion_____:
EL EQUIPO PACRI PROVIAS NACIONAL SEDE CHAVINILLO Y LA SUPERVISIÓN DE OBRA, REALIZÓ LA VISITA A LAS VIVIENDAS DE PUCA PAUCA, QUE TENÍAN PROBLEMAS CON SUS AFECTACIONES, TRATANDO LA SIGUIENTE AGENDA:

- 7 a) INFORMACIÓN RESPECTO A SUS AFECTACIONES E INICIO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA.
- b) PROGRAMACIÓN DE LIBERACIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LA CARRETERA.
- c) PROCESO DE INDEMNIZACIÓN DE PAGO POR LAS AFECTACIONES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-10-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-10-2020

Actividades:

PROGRESIVA: KM 52+730 - LADO "D"

900 PROTECCIÓN AMBIENTAL

901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)

901.B1 RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL DE DME

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO TURNO DÍA: 01 ASISTENTE DE PRODUCCIÓN, 39 OPERADORES, 04 CONTROLADOR, 05 CAPATAZ, 09 PEÓN, 09 VIGÍAS, 01 TÉCNICO ENFERMERO, 01 PREVENCIÓNISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO TURNO DÍA: 35 VOLQUETES, 04 EXCAVADORAS, 01 RETROEXCAVADORA, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 MOTONIVELADORA, 01 TRACTOR ORUGA, 01 AMBULANCIA

PERSONAL UTILIZADO TURNO NOCHE: 40 OPERADORES, 04 CONTROLADOR, 05 CAPATAZ, 05 PEÓN, 05 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO TURNO NOCHE: 36 VOLQUETES, 04 EXCAVADORAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-10-2020

8



Fotos: