



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 126	Fecha Informe: 26-11-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

Nro DE INFORME 126


REPORTE DEL JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020

FRENTES DE TRABAJO:

-UBICACIÓN: PROGRESIVA KM 113+256, L=16.00 M PUENTE AMARILLO, VACIADO DE VIGAS Y LOSA F´C=280 KG/CM2 APROX. 100 M3 CONCRETO PRE MEZCLADO.

-UBICACIÓN: KM 102+766 AL KM 102+801 BADEN, RELLENO ESTRUCTURAL.

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
 - 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
 - 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
 - 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
 - 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑO QUÍMICO EN EL PUENTE AMARILLO SE TIENE EN ESTE FRENTE DE TRABAJO LAVADERO DE MANO CON CONTROL DE PEDAL PARA EL AGUA Y JABÓN LIQUIDO, ASÍ MISMO SE TIENE ALCOHOL Y EL USO DE BARBIJOS DE TODO EL PERSONAL EN ESTE FRENTE.
 - 6)MANTENIMIENTO VIAL: RIEGO DESDE EL KM 105 AL KM 108, TAMBIEN KM 110 AL 114
- CONTRATISTA
- A.- PERSONAL: 01 ING. RESIDENTE 10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL, 04 VIGÍA, 02 JEFE GRUPO (CAPATAZ), 19 PEONES, 15 OPERARIOS, 02 OFICIAL, 01 ENFERMERA, 01 PARAMEDICO
- B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 02 CAMIÓN CISTERNAS AGUA, 02 VOLQUETES, 01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO), 01 CAMION GRUA, 08 VIBROAPIZONADORES, 01 BUS, 03 CAMIONETA Y 01 AMBULANCIA
- SUPERVISIÓN
- A.- PERSONAL: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN 11 ING. ESPECIALISTAS 14 TÉCNICOS 11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)
- B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 04 CAMIONETA PICK UP 4X4, 02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN
- 8)INCIDENTES: NINGUNO
 - 9)PACRI: NINGUNO.
 - 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
 - 11)OTROS: NINGUNO



Recomendaciones:

LOS TRABAJOS EN SANEAMIENTO FALTA RELLENAR Y COMPACTAR ALGUNAS ZANJAS Y BUZONES LOS CUALES DEBEN CULMINARSE PARA NO PRODUCIR ACCIDENTES.

Auditoria Fecha De Creación:
26-11-2020

Auditoria Fecha De Edición:
27-11-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-11-2020

Actividades:
UBICACION: KM 76+000 PUENTE EL CHORRO II

CDescripcion _____ :

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-11-2020

Actividades:
UBICACION: KM 86+000

CDescripcion_____:
ING. FISCALIZADOR DEL MTC - VERIFICANDO EL IMPRIMADO

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-11-2020

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M
1000 PUNTES CONSTRUCCIÓN
1007 PUENTE AMARILLO
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
1007.E LOSA DE CONCRETO ARMADO
1007 VIGAS PRINCIPALES Y DIAFRAGMA
ULTIMMANDO DETALLES DE JUNTAS, APOYOS Y OTROS

3

CDescripcion_____:

SE REPROGRAMA EL VACIADO PARA LAS 2:00 PM

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 26-11-2020

Actividades:
UBICACION: 102+776 AL KM 102+801
BADEN - RELLENO ESTRUCTURAL

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 05 PEONES, 01 TECNICO CALIDAD
MAQUINARIA (INCLUYE OPERADOR) : 01 RETROEXCAVADORA, 01 MINIRODILLO (BERMERO), 01 CAMION CISTERNA AGUA

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-11-2020

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M
1000 PUNTES CONSTRUCCIÓN
1007 PUENTE AMARILLO
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
1007.E LOSA DE CONCRETO ARMADO
1007 VIGAS PRINCIPALES Y DIAFRAGMA
VACIADO CONCRETO F^{CC} = 280 KG/CM2 APPROX. 100M3

5

CDescripcion _____ :
SE INICIO EL VACIADO DE VIGAS PRINCIPALES Y DIAFRAGMA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-11-2020

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M
 1000 PUNTES CONSTRUCCIÓN
 1007 PUENTE AMARILLO
 502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
 1007.E LOSA DE CONCRETO ARMADO
 1007 VIGAS PRINCIPALES Y DIAFRAGMA
 VACIADO CONCRETO F^{''}C = 280 KG/CM2 APPROX. 100M3

CDescripcion_____:

6

PERSONAL UTILIZADO : 01 JEFE DE GRUPO, 02 VIGÍA, 14 PEÓN. 15 OPERARIO, 02 OFICIALES
 MAQUINARIA Y EQUIPO : 03 CAMION MIXER, 01 BOMBA DE CONCRETO, 03 VIBRADORES DE CONCRETO, 01 BUS DE TRASLADO DE PERSONAL, 01CAMION CARGA, 02 CAMIONETAS, 01 AMBULANCIA, 01 MINICARGADOR.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-11-2020



Fotos: