



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 131	Fecha Informe: 02-12-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:



**Asunto:**


Nro DE INFORME 131

REPORTE DEL MIERCOLES 02 DE DICIEMBRE DEL 2020

**FRENTES DE TRABAJO:**

- UBICACION KM 88+070 AL KM 88+120 MOVIMIENTO DE TIERRAS - BANQUETA DE RELLENO
- UBICACION: KM 84+300 ACOPIO PROVISIONAL - TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000M
- UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M - PUENTE AMARILLO CURADO DE CONCRETO EN LOSA Y VIGAS, TRABAJOS PREVIOS PARA LA LOSA SE APROXIMACION
- PAO N° 09 SANEAMIENTO: KM 88+075 Bz 29 Y KM 88+052 Bz 28 TRABAJOS PREVIOS PARA EL SOLADO DEL Bz 29 Y BYPASS EN EL BUZON N° 28 CON LOSA SUPERIOR Y TAPA DE BUZON

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Conclusiones:**

- 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
- 2) ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
- 3) MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
- 4) DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑO QUÍMICO EN EL PUENTE AMARILLO SE TIENE EN ESTE FRENTE DE TRABAJO LAVADERO DE MANO CON CONTROL DE PEDAL PARA EL AGUA Y JABÓN LIQUIDO, ASÍ MISMO SE TIENE ALCOHOL Y EL USO DE BARBIJOS DE TODO EL PERSONAL EN ESTE FRENTE.
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: RIEGO DESDE EL KM 105 AL KM 108, TAMBIEN KM 110 AL 114  
CONTRATISTA  
A.- PERSONAL: 01 ING. RESIDENTE 10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL, 03 VIGÍA, 02 JEFE GRUPO (CAPATAZ), 09 PEONES, 05 OPERARIOS, 01 ENFERMERA, 01 PARAMEDICO  
B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 02 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 03 VOLQUETES, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMA BAJA, 01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO), 01 CAMION GRUA, 01 BUS, 03 CAMIONETA Y 01 AMBULANCIA  
SUPERVISIÓN  
A.- PERSONAL: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN 11 ING. ESPECIALISTAS 14 TÉCNICOS 11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)  
B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 04 CAMIONETA PICK UP 4X4, 02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN
- 8) INCIDENTES: NINGUNO
- 9) PACRI: NINGUNO.
- 10) ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
- 11) OTROS: NINGUNO

**Recomendaciones:**

SE APROBO A PAO N° 10, LA VARIANTE DEL KM 103 AL KM 108 DEBE LA SUPERVISION ACELERAR LA APROBACION DEL REPLANTEO PARA QUE EL CONSORCIO TENGA MAS FRENTE DE TRABAJO.

**Auditoria Fecha De Creación:**

02-12-2020

**Auditoria Fecha De Edición:**

03-12-2020

**PANEL FOTOGRAFICO**



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

02-12-2020

**Actividades:**

UBICACION KM 88+070 AL KM 88+120  
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
211.A BANQUETA DE RELLENO - CORTE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 03 VIGIAS, 03 PEONES, 01 JEFE DE GRUPO  
MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 EXCAVADORA S/ORUGAS, 03  
VOLQUETES, 02 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO  
VIBRATORIO, 01 CAMABAJA

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

02-12-2020

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 02-12-2020

**Actividades:**  
UBICACION: KM 84+300 ACOPIO PROVISIONAL

1005.I TRANSPORTE  
700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000M

2

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 01 PEON  
MAQUINARIA (INC. OPERADOR) 01 CARGADOR FRONTAL

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
02-12-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-12-2020

**Actividades:**  
UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M  
1000 PUNTES CONSTRUCCIÓN  
1007 PUENTE AMARILLO  
1007.D ESTRIBOS (ELEVACION)  
CURADO DE CONCRETO EN LOSA Y VIGAS, TRABAJOS PREVIOS PARA LA LOSA SE APROXIMACION

3

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :  
PERSONAL UTILIZADO : 01 JEFE DE GRUPO, 02 PEÓN. 05 OPERARIO  
MAQUINARIA Y EQUIPO : 01 BUS DE TRASLADO DE PERSONAL, 01CAMION CARGA, 01 CAMIONETAS, 01 MINICARGADOR, 01 RETROEXCAVADORA

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
02-12-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-12-2020

**Actividades:**

UBICACION: KM 88+075 Bz 29 Y KM 88+052 Bz 28

PAO N° 09 SANEAMIENTO TRABAJOS PREVIOS PARA EL SOLADO DEL Bz 29 Y BYPASS EN EL BUZON N° 28 CON LOSA SUPERIOR Y TAPA DE BUZON

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL UTILIZADO : 01 VIGIA  
MAQUINARIA Y EQUIPO : EL MISMO DE LA BANQUETA

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

02-12-2020



**Fotos:**