

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 133	Fecha Informe: 04-12-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-----------------------	------------------	---------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

Nro DE INFORME 133

REPORTE DEL VIERNES 04 DE DICIEMBRE DEL 2020

FRENTES DE TRABAJO:

- UBICACION KM 88+070 AL KM 88+120 MOVIMIENTO DE TIERRAS - BANQUETA DE RELLENO
- UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M - PUENTE AMARILLO RELLENO ESTRUCTURAL Y VACIADO DE SOLADO PARA LOSA DE APROXIMACION
- PAO N° 09 SANEAMIENTO: KM 88+075 Bz 29 VACIADO DE BUZON DE C° A° RELLENO MATERIAL ESTRUCTURAL DE BUZON Y KM 88+052 Bz 28 BYPASS DE AGUAS SERVIDAS.

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
 - 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
 - 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
 - 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
 - 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑO QUÍMICO EN EL PUENTE AMARILLO SE TIENE EN ESTE FRENTE DE TRABAJO LAVADERO DE MANO CON CONTROL DE PEDAL PARA EL AGUA Y JABÓN LIQUIDO, ASÍ MISMO SE TIENE ALCOHOL Y EL USO DE BARBIJOS DE TODO EL PERSONAL EN ESTE FRENTE.
 - 6)MANTENIMIENTO VIAL: RIEGO DESDE EL KM 105 AL KM 108, TAMBIEN KM 110 AL 114
- CONTRATISTA
- A.- PERSONAL: 01 ING. RESIDENTE 10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL, 03 VIGÍA, 02 JEFE GRUPO (CAPATAZ), 09 PEONES, 05 OPERARIOS, 01 ENFERMERA, 01 PÁRAMEDICO
- B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 02 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 03 VOLQUETES, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMA BAJA, 01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO), 01 CAMION GRUA, 01 BUS, 03 CAMIONETA Y 01 AMBULANCIA
- SUPERVISIÓN
- A.- PERSONAL: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN 11 ING. ESPECIALISTAS 14 TÉCNICOS 11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)
- B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 02 CAMIONETA PICK UP 4X4, 02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN
- 8)INCIDENTES: NINGUNO
 - 9)PACRI: NINGUNO.
 - 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
 - 11)OTROS: NINGUNO



Recomendaciones:

EN LAS PROGRESIVAS KM 132+600 Y KM 128+400 SE TIENE ZONAS DE RIESGO POR LOS TALUDES DE CORTE, SE TIENE ROCAS Y MATERIAL INESTABLE A PUNTO DE DERRUMBARSE, POR LO QUE SE RECOMIENDA REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EVITAR ACCIDENTES QUE LAMENTAR Y DAR TRANSITABILIDAD A LA CARRETERA.

Auditoria Fecha De Creación:
04-12-2020

Auditoria Fecha De Edición:
05-12-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	No Aplica	04-12-2020

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M
 1000 Puentes CONSTRUCCIÓN
 1007 PUENTE AMARILLO
 1007.D ESTRIBOS (ELEVACION)
 502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS - RELLENO ESTRUCTURAL LOSA DE APROXIMACION

CDescripcion _____:

1 PERSONAL UTILIZADO : 01 JEFE DE GRUPO, 05 PEÓN. 01 OPERARIO
 MAQUINARIA Y EQUIPO : 01 BUS DE TRASLADO DE PERSONAL, 01CAMION CARGA, 01 CAMIONETAS, 01 MINICARGADOR, 01 RETROEXCAVADORA, 01 AMBULANCIA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-12-2020

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M
1000 PUENTES CONSTRUCCIÓN
1007 PUENTE AMARILLO
1007.D ESTRIBOS (ELEVACION)
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
CONTROL DE COMPACTACION - DENSIMETRO NUCLEAR

2

CDescripcion _____ :

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-12-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-12-2020

Actividades:

UBICACION: KM 88+075 Bz 29 Y KM 88+052 Bz 28
PAO N° 09 SANEAMIENTO VACIADO DE MURO BUZON N° 29 Y BYPASS EN EL
BUZON N° 28

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO : 01 VIGIA, 01 JEFE DE GRUPO, 03 PEONES
MAQUINARIA Y EQUIPO : 01 RETROEXCAVADORA, 01 MEZCLADORA TIPO
TROMPO, 01 VIBRADOR DE CONCRETO

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-12-2020

3



Fotos: