



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 139	<b>Fecha Informe:</b> 11-12-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**


Nro INFORME 139

REPORTE DEL VIERNES 11 DE DICIEMBRE DEL 2020

**FRENTES DE TRABAJO:**

- UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M  
1000 PUENTES CONSTRUCCIÓN  
1007 PUENTE AMARILLO  
DESMOVILIZACION DE ESTRUCTURA DE FALSO PUENTE (TIPO PERI)
- OBRAS PRELIMINARES 103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL ELIMINACION DE MATERIAL ACUMULADO EN PLATAFORMA. ( KM 113+400 AL KM 113+500)

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
- 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
- 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
- 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
- 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: NO SE EVIDENCIA EN ZONA DE TRABAJO.
- 6)MANTENIMIENTO VIAL: CON MAQUINARIA DESDE EL KM 113+400 KM 113+500  
CONTRATISTA  
A.- PERSONAL: 01 VIGÍA, 02 JEFE GRUPO (CAPATAZ), 05 PEONES, 01 OPERARIOS.  
B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 03 VOLQUETES, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 PLATAFORMA, 01 CAMION GRUA, 01 BUS, 02 CAMIONETA.
- 8)INCIDENTES: NINGUNO
- 9)PACRI: NINGUNO.
- 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
- 11)OTROS: NINGUNO

**Recomendaciones:**


La partida Mantenimiento de Transito Temporal y Seguridad Vial, debe ejecutarse con el pull de maquinaria que indica el exp. técnico.

**Auditoria Fecha De Creación:**

11-12-2020

**Auditoria Fecha De Edición:**

12-12-2020





**PANEL FOTOGRAFICO**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-12-2020

**Actividades:**  
UBICACION: KM 88+075 Bz 29 Y KM 88+052 Bz 28

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
SE CONCLUYO CON LAS ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO Y BANQUETA

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
11-12-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-12-2020

**Actividades:**  
UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M  
1000 Puentes CONSTRUCCIÓN  
1007 PUENTE AMARILLO

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
2 DESMOVILIZACION DE FALSO PUENTE CON CAMION GRUA Y PLATAFORMA

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
11-12-2020



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

11-12-2020

**Actividades:**

UBICACION: KM 113+440

100 OBRAS PRELIMINARES

103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

ELIMINACION DE MATERIAL ACUMULADO EN PLATAFORMA. ( KM 113+400 AL KM 113+500)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 01 VIGIAS, 01 PEON, 01 JEFE DE GRUPO

MAQUINARIA (INC. OPERADOR) : 03 VOLQUETES, 01 CARGADOR FRONTAL

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

11-12-2020



**Fotos:**