



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 147	Fecha Informe: 22-12-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

Nro INFORME 147


REPORTE DEL MARTES 22 DE DICIEMBRE DEL 2020

OBRAS PRELIMINARES

103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DEL KM 140+000 AL KM 152+000
ELIMINACION DE MATERIAL ACUMULADO EN PLATAFORMA

DESDE EL VIERNES 18 DE DICIEMBRE SE HA ESTADO APOYANDO EN COORDINAR Y TRAMITAR LA AMPLIACION DEL DME KM 92+300, CON EL SR. ALBERTO FARAH QUINTANILLA PROPIETARIO DEL FUNDO MORO MORO (DME) ANTE LA ALA TAMBO - ALTO TAMBO (ANA) PARA LA RECUPERACION DE TERRENO EN LA MARGEN DEL RIO OMATE.

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:


- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
 - 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
 - 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
 - 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
 - 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: NO SE EVIDENCIA EN ZONA DE TRABAJO.
 - 6)MANTENIMIENTO VIAL: DEL KM 119+200 AL KM 127+000
- CONTRATISTA
A.- PERSONAL: 02 VIGÍA, 01 PEON.
B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 VOLQUETE, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 BUS TRASLADO PERSONAL
- 8)INCIDENTES: NINGUNO
 - 9)PACRI: NINGUNO.
 - 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
 - 11)OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:
22-12-2020

Auditoria Fecha De Edición:
23-12-2020





PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-12-2020

Actividades:
UBICACION: KM 151+080 AL KM 151+100
ELIMINACION DE MATERIAL ACUMULADO EN PLATAFORMA.

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 PEON
MAQUINARIA (INC. OPERADOR): 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-12-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-12-2020

Actividades:

UBICACION: KM 151+060
100 OBRAS PRELIMINARES
103.A MANTENIMINETO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS
MAQUINARIA(INC. OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMION CISTERNA,
01 RODILLO VIBRATORIO, 01 BUS TRASLADO DE PERSONAL

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-12-2020



Fotos: