

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 004	Fecha Informe: 07-01-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-----------------------	------------------	---------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

Nro INFORME 004

REPORTE DEL JUEVES 07 DE ENERO DEL 2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
- 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
- 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
- 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
- 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: NO SE EVIDENCIA EN ZONA DE TRABAJO.
- 6)MANTENIMIENTO VIAL: LIMPIEZA DE PLATAFORMA DEL KM 151+900 AL KM 143+000
- CONTRATISTA
- A.- PERSONAL: 02 VIGÍA, 01 PEON. 01 JEFE DE GRUPO
- B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL
- 8)INCIDENTES: NINGUNO
- 9)PACRI: NINGUNO.
- 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
- 11)OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:

NINGUNA

Auditoria Fecha De Creación:

07-01-2021

Auditoria Fecha De Edición:

08-01-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-01-2021

Actividades:
 UBICACION: KM 143+180
 DME - ELIMINACION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE PLATAFORMA

CDescripcion _____:

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-01-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-01-2021

Actividades:
 UBICACION: PROGRESIVA KM 149+420

CDescripcion _____:
 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-01-2021

Actividades:
UBICACION : PROGRESIVA KM 151+900
HABILITADO DE PLATAFORMA PARA EL TRANSITO VEHICULAR

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL , 01 MOTONIVELADORA, 01 VOLQUETE, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-01-2021