

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	35	27-01-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 27/01/2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 09 FRENTE EN LOS KMs. 71+600, 103+500, 104+100, 105+200, 108+500, 113+450, 135+900, 137+900 y 141+680.

UTILIZANDO LOS DMEs. DE LOS KM. 74+800, 105+400, 110+400, 124+080, 135+100, 138+200 y 142+614.

OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KM. 118+830, 126+810, 131+411, 136+450, 136+840 y 136+980. SUB DREN EN LOS KM. 120+600, 121+940 y 128+052.

MURO DE CONCRETO ARMADO EN LOS KM. 115+360, 137+255, 139+595 y 142+480.

COLECTOR TIPO I EN EL KM 122+680.

NO HUBO ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N°04

Auditoria Fecha De Creación:

27-01-2021

Auditoria Fecha De Edición:

28-01-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 27-01-2021

Actividades:
DME KM. 77+200
Punto de Monitoreo de Calidad de Aire

CDescripcion_____:

Equipos
01 Tren de Muestreo

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

2

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
27-01-2021

Actividades:
DME KM 74+800

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
01 Tractor

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-01-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

3

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
27-01-2021

Actividades:
Cantera Serran
km. 53+400

CDescripcion_____:

Punto de Monitoreo para calidad de Aire CA-03

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
27-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 27-01-2021

Actividades:
Movimiento de Tierras
km. 71+600

CDescripcion_____:
Equipos
02 Excavadoras
01 Tractor
10 Volquetes

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-01-2021