



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	48	02-02-2021	Corredor vial Lima-Canta- Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP. PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha informado a la Entidad su opinión respecto a la solicitud de un adicional de obra presentado por la contratista

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes por Mayores Metrados a la Entidad

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se han realizado los monitoreos ambientales, los cuales deberán presentar sus respectivos informes.

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Se están realizando actividades de mantenimiento vial

7) RECURSOS OFERTADOS:

La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru No cumple con todos los recursos ofertados, debido a que está por tramitarse la aprobación del reemplazo de su personal clave.

8) INCIDENTES:

Sin Comentario.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Sin Comentario.

11) OTROS:

El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados por las partidas de obras de arte, de drenaje y otras limitadas por el periodo de lluvias propias de las zonas alto andinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha.

Auditoria Fecha De Creación:

02-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

03-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 21+000 AL KM 24+000
TRAZO Y REPLANTEO

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE TRAZO Y
REPLANTEO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 21+000 AL KM 24+000 CON UN
TOPOGRAFO Y DOS AYUDANTES CON SUS EQUIPOS Y UN VIGIA.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 38+770 AL KM 38+890
GAVIÓN TIPO CAJA

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE GAVIÓN TIPO CAJA EN SU ETAPA DE EXCAVACIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 38+770 AL KM 38+890 CON UN RESPONSABLE, DOS TRABAJADORES, DOS VIGIAS, DOS EXCAVADORAS, UN CARGADOR FRONTAL CON SU OPERADOR.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 39+405 AL KM 39+490
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONCRETO CICLOPEO LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 39+405 AL KM 39+490, CON LA PARTICIPACION DE NUEVE TRABAJADORES Y DOS VIGIAS, UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE ENCOFRADO.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 39+650
ENCOFRADO PARA MARCO DE SALIDA DE LA ALCANTARILLA DE TUBERIA
METALICA CORRUGADA

CDescripcion _____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA
DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA EN SU COMPONENTE
DE MARCO DE SALIDA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 39+650 CON UN
RESPONSABLE Y TRES TRABAJADORES Y SUS HERRAMIENTAS Y MATERIALES.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 39+785 AL KM 39+835
GAVIÓN TIPO CAJA

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA
DE GAVIÓN TIPO CAJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 39+785 AL KM 39+835
CON DOCE TRABAJADORES CON SUS HERRAMIENTAS Y MATERIALES.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 49+000
EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMÚN

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN
EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMÚN LOCALIZADO ENTRE LAS
PROGRESIVAS DEL KM 49+000, CON LA PARTICIPACION DE UN RESPONSABLE,
UN TRABAJADOR, DOS VIGIAS, UNA EXCAVADORA CON SU OPERADOR.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 53+794
SUBDREN PROFUNDO

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE SUBDREN PROFUNDO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 53+794 CONSISTENTES EN SU ETAPA DE EXCAVACIÓN CON TRES TRABAJADORES, UN RESPONSABLE, UN VIGIA Y EQUIPO DE RETROEXCAVADORA CON SU OPERADOR.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**M A N U E L J A V I E R
FLORENCIO RADO**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-02-2021

Actividades:OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 54+190
SUBDREN PROFUNDO**CDescripcion**_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE SUBDREN PROFUNDO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 54+190 CONSISTENTES EN SU ETAPA DE EXCAVACIÓN CON TRES TRABAJADORES, UN RESPONSABLE, UN VIGIA Y EQUIPO DE RETROEXCAVADORA CON SU OPERADOR.

8

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

03-02-2021