



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 41	<b>Fecha Informe:</b> 03-02-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**  
INFORME DE CAMPO DEL 03/02/2021

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**


SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 08 FRENTEROS EN LOS KMs. 73+160, 73+280, 103+600, 108+400, 136+000, 138+000, 140+300 y 141+500. UTILIZANDO LOS DMEs. DE LOS KMs. 74+800, 105+400, 110+400, 124+080, 135+100, 138+200 y 142+614.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM 102+000 al KM 106+000.  
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMs. 111+450, 115+364, 118+850, 140+800, MURO DE CONCRETO ARMADO EN LOS KMs. 137+255, 139+500, 142+360 y 142+500  
CANAL HDPE 18" EN EL KM. 122+200.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04.

**Auditoria Fecha De Creación:**  
03-02-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**  
04-02-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

03-02-2021

**Actividades:**

Movimiento de Tierras  
km. 73+160

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Excavadora  
07 Volquetes

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

03-02-2021



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

03-02-2021

**Actividades:**

DME KM.74+800

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Excavadora  
01 Tractor

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

03-02-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 03-02-2021

**Actividades:**  
Movimiento de Tierras  
km. 73+280

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
05 Volquetes

3



**Fecha Toma De Datos:**  
03-02-2021