



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitacora: Si
Nro Informe: 008-2021
Fecha Informe: 03-02-2021
Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO
Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:
INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 794 DEL SUPERVISOR (29/01/2021)

ASIENTO N°794: DEL SUPERVISOR

- Se le comunica al contratista a solicitud del asiento del cuaderno de obra N° 793 en la cual esta solicitando suspensión de plazo de ejecución de obra en cumplimiento al artículo 153 del reglamento de la ley de contrataciones del estado en cumplimiento al artículo 153.1, cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originan la paralización de la obra sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales.
- Se solicita al contratista presentar los sustentos necesarios y documentos que afecten la ejecución de los trabajos en cada frente, asimismo las actividades que se encuentran en ruta critica a fin de cuantificar el plazo solicitado por suspensión de ejecución de obra Este es el ultimo asiento de obra al que pude acceder.

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

3)MAYORES METRADOS

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.
- Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se respetan los botaderos del expediente tecnico y adicionales de obra.
- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Un equipo de Arqueólogos por parte de provias se encuentran en el tramo, haciendo la verificación total de todos los puntos que involucran investigación y opinión para descartar posibles patrimonios culturales. Los arqueólogos en mención son Alfredo Bautista Gomez, Jose Gabriel Amurin Garibai y su conductor Máx giancarlo Hianvajilca

La arqueóloga por parte de Provias, Jaqueline Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilometro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

8)PACRI

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilometro 0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador



sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a) PERSONAL

•Cumple. A la fecha la supervisión se ha implementado con todos sus recursos en obra.

b) MAQUINARIA Y EQUIPO

•Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.

•Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS

•La contratista presenta informe de suspensión de plazo a supervisión, el cual revisara el sustento y dará una opinión acerca de dicha solicitud.

Recomendaciones:

Se recomienda mantenimiento a accesos, pues se encuentran deteriorados por presencia de lluvias

Auditoria Fecha De Creación:

03-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

04-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-02-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
220B.B2 CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE;
PROGRESIVA 20+570.

CDescripcion_____:

01 MOTONIVELADORA;
01 RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO;
01 CAPATAZ;
05 AYUDANTES;
01 VIGIA;

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-02-2021

Actividades:
600. OBRAS DE ARTE;
660B.A GAVIONES TIPO CAJA;
PROGRESIVA 30+460.

2

CDescripcion _____:
01 RETROEXCAVADORA;
01 CAPATAZ;
04 AYUDANTES;
01 VIGIA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-02-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-02-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE;
612B.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO;
PROGRESIVA 30+691.

CDescripcion_____:

01 TOPOGRAFO;
03 AYUDANTES;
01 OPERARIO;
MADERA PARA ENCOFRADO;
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-02-2021

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 03-02-2021
--	----------------------------	---

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
605B.A RELLENO Y COMPACTACION;
PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO;
PROGRESIVA 30+936.

CDescripcion _____:
01 TÉCNICO DE LABORATORIO;
01 CONO DE ARTE;
01 BALANZA ELECTRÓNICA;
01 COMBO Y PICO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-02-2021

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-02-2021

Actividades:
 600. OBRAS DE ARTE;
 601B.A EXCAVACIÓN PARÁ ESTRUCTURAS;
 PROGRESIVA 30+963.

5

CDescripcion_____:
 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
 01 CAPATAZ;
 01 VIGIA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: Crítico
Fecha De Fotografia: 03-02-2021

Actividades:
 DESLIZAMIENTO DE TALUD
 PROGRESIVA 36+600

6

CDescripcion_____:
 Deslizamiento de talud producido por lluvias en la zona

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-02-2021



Fotos: