



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 025	Fecha Informe: 02-02-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**




Asunto:

Nro DE INFORME 025

REPORTE DEL MARTES 02 DE FEBRERO DEL 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
 - 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
 - 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
 - 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
 - 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: NO SE EVIDENCIA EN ZONA DE TRABAJO.
 - 6)MANTENIMIENTO DE VIA: EL QUE SE INDICA
- CONTRATISTA
- A.- PERSONAL: 02 VIGÍA, 01 OPERARIOS. 01 JEFE DE GRUPO
- B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL.
- 8)INCIDENTES: NINGUNO
 - 9)PACRI: NINGUNO.
 - 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
 - 11)OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:

NINGUNO.

Auditoria Fecha De Creación:

03-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

04-02-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-02-2021

Actividades:

UBICACION ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 85+200 AL KM 85+300

LIMPIEZA DE CUNETETA DE MATERIAL PROVENIENTE DEL DESPRENDIMIENTO DE TALUD DE CORTE

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 VOLQUETE, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CAMIONETA 4X4.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-02-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-02-2021

Actividades:
UBICACION: KM 84+500 AL KM 84+580

CDescripcion_____:
LIMPIEZA DE CUNETETA TRIANGULAR DE CONCRETO SIMPLE.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-02-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-02-2021

Actividades:

UBICACION: KM 84+060

CDescripcion_____:

COLOCADO DE PIEDRA EN SALIDA DE ALCANTARILLA PARA EVITAR MAYOR SOCAVACION.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



3

Fecha Toma De Datos:

03-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-02-2021

Actividades:
UBICACION: KM 86+400

CDescripcion:
 ALCANTARILLA TMC, COLOCADO DE ROCA PARA EVITAR MAYOR SOCAVACION.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-02-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 87+500

CDescripcion:
 MANTENIMIENTO DE VIA, ELIMINACION DE MATERIAL DE LA LAPLATAFORMA

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-02-2021