

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 26	Fecha Informe: 03-02-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

**Asunto:**

Nro DE INFORME 026

REPORTE DEL MIERCOLES 03 DE FEBRERO DEL 2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**


- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
 - 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
 - 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
 - 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
 - 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: NO SE EVIDENCIA EN ZONA DE TRABAJO.
 - 6)MANTENIMIENTO DE VIA: EL QUE SE INDICA
- CONTRATISTA
- A.- PERSONAL: 02 VIGÍA, 01 OPERARIOS. 01 JEFE DE GRUPO
- B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL, 01 CAMIONETA 4X4
- 8)INCIDENTES: NINGUNO
 - 9)PACRI: NINGUNO.
 - 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
 - 11)OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:**Auditoria Fecha De Creación:**

03-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

04-02-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-02-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 72+120 AL KM 72+200

LIMPIEZA DE CUNETETA DE MATERIAL PROVENIENTE DEL DESPRENDIMIENTO DEL TALUD DE CORTE

CDescripcion _____ :

1

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 04 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 VOLQUETE, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 03-02-2021

Actividades:
UBICACION: KM 74+00

CDescripcion_____:
LIMPIEZA DE PLATAFORMA Y CUENTAS.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-02-2021

Actividades:
UBICACION: KM 82+300

CDescripcion_____:
LIMPIEZA DE CUNETAS TRIANGULAR DE C° S°



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
03-02-2021

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-02-2021

Actividades:
UBICACION: KM 82+400 AL KM 82+700

CDescripcion_____:
MANTENIMIENTO DE VIA: LIMPIEZA DE CUENTA TRIANGULAR DE C° S°

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-02-2021