

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 028	Fecha Informe: 05-02-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-----------------------	------------------	---------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

Nro DE INFORME 028

REPORTE DEL VIERNES 05 DE FEBRERO DEL 2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
 - 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
 - 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
 - 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
 - 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: NO SE EVIDENCIA EN ZONA DE TRABAJO.
 - 6)MANTENIMIENTO DE VIA: EL QUE SE INDICA
- CONTRATISTA
- A.- PERSONAL: 02 VIGÍA, 03 OPERARIOS. 01 JEFE DE GRUPO
- B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL.
- 8)INCIDENTES: NINGUNO
 - 9)PACRI: NINGUNO.
 - 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
 - 11)OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:

NINGUNO

Auditoria Fecha De Creación:

05-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

07-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-02-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 68+400 AL KM 68+500

MANTENIMIENTO DE VIA: LIMPIEZA DE DESLIZAMIENTO DE ROCA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 04 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CARGADOR
FRONTAL, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-02-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-02-2021

Actividades:
UBICACION: KM 68+147

CDescripcion_____:
PROTECCION DE BORDES DE ALEROS DE ALCANTARILLA

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 05-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-02-2021

Actividades:
UBICACION: KM 63+450

CDescripcion_____:
Mantenimiento de Vía

3

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 05-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-02-2021

Actividades:
UBICACION: KM 62+560

CDescripcion_____:
Mantenimiento de Vía : Limpieza de deslizamiento de piedras

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-02-2021