

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 031	<b>Fecha Informe:</b> 09-02-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

Nro INFORME 031

REPORTE DEL MARTES 09 DE FEBRERO DEL 2021

**Foto Bitacora 6:****Conclusiones:**

COMO SE APRECIA EN EL PANEL FOTOGRAFICO, LA LLUVIA DE AYER A CAUSADO QUE VARIAS ALCANTARILLAS COLAPSEN ASI TAMBIÉN BADENES, LOS CUALES HAN SIDO HABILITADOS PRELIMINARMENTE, PERO REQUIEREN LIMPIEZA AL 100% PARA CUANDO SE PRODUZCAN MAS LLUVIAS FUNCIONEN EVACUANDO LAS AGUAS DE ESCORRENTIA.

**Recomendaciones:**

NINGUNA.

**Auditoria Fecha De Creación:**

10-02-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

13-02-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

09-02-2021

**Actividades:**

UBICACION: KM 72+-286

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

LIIMPIEZA DE BADEN

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

10-02-2021

1

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

09-02-2021

**Actividades:**

UBICACION: TMC 48" EN EL KM 71+ 340

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

ALCANTARILLA COLMATADA - COLAPSADA

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

10-02-2021

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 09-02-2021

**Actividades:**  
 UBICACION: KM 40+100

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 SE VERIFICO ESTE TRAMO, NO PRESENTA DAÑOS

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 10-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 09-02-2021

**Actividades:**  
 UBICACION: KM 59+180

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 ESTE TRAMO REQUIERE LIMPIEZA DE ROCAS CAIDAS DE TALUD DE CORTE POR LAS LLUVIAS DE AYER LUNES

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 10-02-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 09-02-2021

**Actividades:**  
UBICACION: KM 67+660

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
MANTENIMIWNRO DE VIA: LIMPIEZA DE MATERIAL DE ARRASTRE DE LA LLUVIA EN LA PLATAFORMA.

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
10-02-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

09-02-2021

**Actividades:**

UBICACION: KM 67+890 ALCANTARILLA

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

OTRA ALCANTARILLA COLMATADA (COLAPSADA) POR MATERIAL DE ARRASTRE DE LA LLUVIA

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

10-02-2021

6



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 09-02-2021

**Actividades:**  
UBICACION: KM 115+200  
LIMPIEZA DE PLATAFORMA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 04 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO  
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CARGADOR  
FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL.

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
10-02-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 09-02-2021

**Actividades:**  
UBICACION: KM 115+380

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
ELIMINACION DE MATERIAL DE PLATAFORMA

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
10-02-2021