



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	51	15-02-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:






Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 15/02/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 07 FRENTES, DE LOS KMs. 103+500, 105+510, 108+400, 138+810, 139+300, 140+820 y 141+500. UTILIZANDO LOS DMes. DE LOS KMs. 74+800, 77+200, 105+400, 110+400, 124+080, 138+200 y 142+614.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMs. 118+340, 126+810, 142+305. COLECTOR EN LOS KMs. 122+850 y 124+260.
MURO DE CONCRETO ARMADO EN LOS KMs. 129+900, 141+910 y 142+500.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04.

Auditoria Fecha De Creación:

15-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

16-02-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

DME KM 74+800

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

DME km 77+200

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
01 Retroexcavadora

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-02-2021