




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	54	18-02-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer


Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 18/02/2021.

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 06 FRENTES, DE LOS KMs. 105+000, 107+200, 107+900, 136+400, 137+200 y 138+730.

UTILIZANDO LOS DMES. DE LOS KMs. 77+200, 105+400, 110+400, 124+080, 138+200 y 142+614.

OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMs. 126+810, 128+915, 134+623, 137+480, 137+800, 139+007 y 140+067. MUROS DE CONCRETO ARMADO EN LOS KMs. 107+790, 110+650, 129+900 y 139+590.

SUB DREN EN LOS KMs. 115+660, 117+820 y 125+960. COLECTOR TIPO III, EN EL KM 124+340.

NO SE TUBO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04, INTERFERENCIAS DE REDES DE ALCANTARILLADO Y DEFINICION DE ESTRUCTURA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN QUEBRADA SINGO BAJO.

Auditoria Fecha De Creación:

18-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

19-02-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

18-02-2021

Actividades:

Sub Dren
km. 117+820

CDescripcion_____:

Equipos
01 Retroexcavadora
01 Volquete
01 Minicargador

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-02-2021

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

18-02-2021

Actividades:

Hdpe
km. 124+020

CDescripcion_____:

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

18-02-2021

Actividades:

DME km. 124+080

CDescripcion_____:

Equipos
01 Tractor

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

18-02-2021

Actividades:

Colector Tipo III
KM. 124+340

CDescripcion_____:

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

18-02-2021

Actividades:

Sub Dren
km. 125+960

CDescripcion_____:

Equipos
01 Retroexcavadora

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:**Bances Nizama Eddy
Wilmer****Nivel:****Moderado****Fecha De Fotografia:****18-02-2021****Actividades:****Alcantarilla Abovedada
km 126+810****CDescripcion_____:****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****18-02-2021**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:**Bances Nizama Eddy
Wilmer****Nivel:****Moderado****Fecha De Fotografia:****18-02-2021****Actividades:****Muro de Concreto Armado
km. 129+900****CDescripcion_____:****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****18-02-2021**



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

18-02-2021

Actividades:

Movimiento de Tierras
km. 138+730

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
06 Volquetes

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-02-2021