



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 55	Fecha Informe: 19-02-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---	------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 19/02/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 06 FRENTEs, EN LOS KMs. 105+000, 107+240, 108+250, 136+400, 137+200 y 138+730. UTILIZANDO LOS DMEs. DE LOS KMs. 105+400, 110+400, 124+080, 138+200 y 142+614. OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMs. 128+915, 134+623, 137+480, 137+800, 139+007 y 140+067. SUB DREN EN LOS KMs. 115+660 y 117+820. COLECTOR TIPO III, EN EL KM 124+500. MUROS DE CONCRETO ARMADO EN LOS KMs. 107+790, 110+650, 129+900 y 139+590. NO SE TUBO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04.

Auditoria Fecha De Creación:

19-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

20-02-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 19-02-2021

Actividades:
Movimiento de Tierras
105+000

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
01 Tractor
05 Volquetes

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Crítico
Fecha De Fotografia: 19-02-2021

Actividades:
DME KM. 105+400

CDescripcion _____:
Equipos
01 Tractor
01 Rodillo

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Crítico
Fecha De Fotografia: 19-02-2021

Actividades:
Movimiento de Tierras
km.107+240

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
01 Tractor
06 Volquetes

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Crítico
Fecha De Fotografia: 19-02-2021

Actividades:
Mantenimiento de Tránsito
km 105+150

CDescripcion_____:
Equipos
01 Motoniveladora

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-02-2021