



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	63	19-02-2021	Corredor vial Lima-Canta- Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP. PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha respondido al Contratista su opinión respecto a la solicitud de un adicional de obra presentado por el mencionado contratista.

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes por Mayores Metrados a la Entidad

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se visualizó la implementación de baños químicos típicos DISAL

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Se realizan parcialmente trabajos de mantenimiento en la vía en algunos sectores del corredor vial.

7) RECURSOS OFERTADOS:

La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru No cumple con todos los recursos ofertados debido a que está por tramitarse la Aprobación del reemplazo de su personal clave para el cargo de Jefe de Oficina de Ingeniería.

8) INCIDENTES:

Se han efectuado reuniones entre especialistas del Contratista y de la Supervisión de Obra para tratar temas de coordinación para aclarar observaciones de los expedientes presentados por el contratista en las especialidades de Obras de Arte y de Metrados y de Valorizaciones.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Se tiene conocimiento de que el área de la Dirección de Obras está solicitando el Estado Situacional de Arqueología de la carretera Canta – Huayllay al área de Derecho de Vía de Provías Nacional.

11) OTROS:

El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias de las zonas alto andinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del Contrato N° 103-2019-MTC/20 y proponer planteamientos para la toma de decisiones de la Entidad.

Auditoria Fecha De Creación:

19-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

20-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
REUNION ENTRE CONTRATISTA Y SUPERVISION DE OBRA

CDescripcion_____:

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY SE REALIZÓ UNA REUNION EN LAS OFICINAS DEL CONTRATISTA EN EL CENTRO POBLADO DE CANTA CON LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DE OBRA CON LAS JEFATURAS Y LAS ESPECIALIDADES DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES, SUSCRIBIENDOSE UN ACTA AL FINAL DE LA REUNION.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

19-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
INSPECCIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LA SUPERVISION DE OBRA
CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR

CDescripción_____:

SE REALIZÓ LA INSPECCION DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LA SUPERVISION DE OBRA CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR REALIZADOS EN SU LABORATORIO PARA LOS TRABAJOS DEL CONTROL DE LA EJECUCION DE OBRAS, DONDE SE CONSTATÓ EL CUMPLIMIENTO DE SUS RECURSOS PROGRAMADOS.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-02-2021

Actividades:OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
INSPECCIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DEL CONTRATISTA CRBC**CDescripcion**_____:

SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DEL CONTRATISTA CRBC REALIZADOS EN SU LABORATORIO PARA LOS TRABAJOS DE LA EJECUCION DE OBRAS, DONDE SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE DICHAS ACTIVIDADES PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES PARA LA OBRA, VERIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS EN PISTA Y EVALUACIÓN DE CANTERAS.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

19-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

19-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
REUNION ENTRE CONTRATISTA Y SUPERVISION DE OBRA

CDescripcion_____:

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY SE REALIZÓ UNA REUNION EN LAS OFICINAS DEL CONTRATISTA Y POSTERIORMENTE EN LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION EN EL CENTRO POBLADO DE CANTA CON LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DE OBRA CON LAS JEFATURAS Y LAS ESPECIALIDADES DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE, SUSCRIBIENDOSE UN ACTA DURANTE LA REUNION.

Foto1:




Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-02-2021