



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	N° 060-PVN - MJQ Y - 2021	22-02-2021	HUANUCO - HUALLANCA (T1)	MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Foto Bitacora:





Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA", TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920.


EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL : S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1 : S/ 323 942 616.32 (INC. IGV)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

I). (HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUÁLLANCA) TRAMO I DEL KM 00+000 AL KM 52+920:

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N° 17:

NO HAY REGISTROS HOY EN EL CUADERNO DE OBRA, SE TIENE ANOTADO HASTA EL ASIENTO N° 2376, DEL SUPERVISOR DE OBRA CON FECHA 17/02/2021 Y PAGINA DEL CUADERNO DE OBRA N° 73 DEL TOMO 17

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

PRÓRROGA DE PLAZO N° 01 POR 54 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D N° 2200 – 2019-MTC/20 DEL 20.09.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 02 POR 03 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D N° 2673 – 2019-MTC/20 DEL 28.10.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 03 POR 04 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. N° 2710 – 2019-MTC/20 DEL 30.10.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 04 POR 05 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. N° 2810 – 2019-MTC/20 DEL 08.11.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 05 POR 257 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE POR 120 DÍAS, R.D. N° 090 – 2020-MTC/20 DEL 29.01.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 06 POR 0.5 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. N° 242 – 2020-MTC/20 DEL 18.02.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 07 POR 10 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. N° 266 – 2020-MTC/20 DEL 19.02.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 08 POR 03 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. N° 415-2020-MTC/20 DEL 03.03.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 09 POR 82 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE, R.D. N° 829-2020-MTC/20 DEL 07.07.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 10 POR 61 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. N° 1470-2020-MTC/20 DEL 04.09.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 11 POR 30 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE, POR 14 DÍAS, R.D. N° 1491-2020-MTC/20 DEL 10.09.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 12 POR 61 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. N° 2291-2020-MTC/20 DEL 13.11.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 13 POR 140 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE POR 66 DÍAS, R.D. N° 1491-2532-MTC/20 DEL 27.11.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 14 POR 38 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. N° 0038-2021-MTC/20 DEL 21.01.2021.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 15 POR 15 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE, R.D. 0060-2021-MTC/20 DEL 29.01.2021.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 16 POR 01 DÍA CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. N° 0101-2021-MTC/20, DEL 12.02.2021.

3. ADICIONALES DE OBRA

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°01 (EVENTO COMPENSABLE N° 01), APROBADO, R.D. N° 3493-2019-MTC/20 DEL 24.12.2019.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°02 (EVENTO COMPENSABLE N° 02), APROBADO, R.D. N° 025-2020-MTC/20 del 16.01.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°03 (EVENTO COMPENSABLE N° 03), APROBADO, R.D. N° 1142-2020-MTC/20 DEL 05.08.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°04 (EVENTO COMPENSABLE N° 04), APROBADO, R.D. N° 1938-2020-MTC/20 del 19.10.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°05 (EVENTO COMPENSABLE N° 05), APROBADO, R.D. N° 2016-2020-MTC/20 del 23.10.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°06 (EVENTO COMPENSABLE N° 06), APROBADO, R.D. N° 2912-2020-MTC/20 del 24.12.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°07 (EVENTO COMPENSABLE N° 07), PRESENTADO A PROVIAS NACIONAL MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.1-CJS-21-052, DE FECHA 08.02.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°08 (EVENTO COMPENSABLE N° 08), PRESENTADO POR EL CONTRATISTA CON CARTA CITE: CR20G-GC-SP-2021/064, RECIBIDA EL 10.02.2021.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°09 (EVENTO COMPENSABLE N° 09), PRESENTADO



POR EL CONTRATISTA CON CARTA CITE: CR20G-GC-SP-2021/065, RECIBIDA EL 10.02.2021.

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°10 (EVENTO COMPENSABLE N° 10), PRESENTADO POR EL CONTRATISTA CON CARTA CITE: CR20G-GC-SP-2021/068, RECIBIDA EL 13.02.2021.

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°11 (EVENTO COMPENSABLE N° 11), PRESENTADO POR EL CONTRATISTA CON CARTA CITE: CR20G-GC-SP-2021/069, RECIBIDA EL 15.02.2021.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

SE EFECTUÓ LA VERIFICACIÓN AMBIENTAL DEL DME KM. 25+300 LI, DONDE SE OBSERVA EL ÁREA CON PRÁCTICAS DE RETIRO DEL TOP SOIL; ASIMISMO, SE VERIFICÓ EL DME KM.26+800 LI EN EL CUAL SE APRECIA LOS TRABAJOS DE DISPOSICIÓN, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN Y PERFILADO DEL TALUD.

7. MANTENIMIENTO VIAL

NO SE REALIZÓ TRABAJOS DE CAMPO

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

A) DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

A.1) PERSONAL DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

AL PRESENTE LA CONTRATISTA CUENTA CON 01 GERENTE VÍAL, 01 RESIDENTE DE OBRA Y 12 ESPECIALISTAS EN OBRA, DE 14 PERSONAL CLAVE CONTEMPLADOS. (ESTÁ PENDIENTE LA APROBACIÓN DEL CAMBIO DEL ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS).

A.2) MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

ACTUALMENTE, SE CONTABILIZARON 95 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO MÍNIMO.

B) DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

B.1) PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA PRESENCIA EN OBRA 01 GERENTE VÍAL, 01 JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y 14 PROFESIONALES ESPECIALISTAS.

B.2). VEHÍCULOS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 09 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, DE LAS 13 UNIDADES CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

9. PACRI

TRABAJOS DE GABINETE REVISIÓN DE PLANOS

10. ARQUEOLOGÍA

NO SE HA REPORTADO EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.



11. INCIDENTES

EL 20.02.2021, A LAS 1015 HORAS APROXIMADAMENTE, OCURRIÓ UN ACCIDENTE MORTAL, EN LA PROGRESIVA KM. 31+480, SECTOR MONTE AZUL – QUISQUI, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE REALIZABA EL CARGUÍO DEL VOLQUETE SHACMAN DE PLACA DHE-728 AL BORDE DE LA PLATAFORMA Y OPERADO POR EL SR. JUAN MANUEL CCASANI HUAMÁN (DNI 16018039), CUANDO SE PRODUCE LA VOLCADURA DE DICHO VOLQUETE AL ABISMO, DANDO COMO RESULTADO EL FALLECIMIENTO DEL OPERADOR Y LA PÉRDIDA TOTAL DEL EQUIPO. EL ÁREA DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA PROCEDIÓ A ACTIVAR EL PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y MITIGAR ALGÚN DERRAME DE HIDROCARBURO.

12. OTROS

TOPOGRAFÍA:

TRABAJOS DE GABINETE REVISIÓN DE PLANOS

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE:

TRABAJOS DE GABINETE REVISIÓN DE PLANOS

SEGURIDAD:

EN RELACIÓN AL ACCIDENTE OCURRIDO SE COMUNICÓ OPORTUNAMENTE A LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA LAS ACCIONES DEL CASO POR FALLECIMIENTO, ASÍ COMO ANTE CUALQUIER PROBABILIDAD DE CONTAMINACIÓN.

Recomendaciones:

13. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL CONTRATISTA CR20, DEBIDO AL ACCIDENTE FATAL OCURRIDO, SE INDICÓ AL CONTRATISTA EFECTUAR UNA PARRILLA DE SEGURIDAD, PARA PROCEDER A IMPARTIR CHARLAS DE INDUCCIÓN A TODO SU PERSONAL, REVISIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD Y LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE EVITEN CUALQUIER TIPO DE ACCIDENTES QUE PUEDAN OCASIONAR DAÑOS PERSONALES Y/O MATERIALES.

Auditoria Fecha De Creación:

22-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

23-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 03+650

CENTRO RECREACIONAL KOTOSH

CDescripcion_____:

LA EMPRESA CONTRATISTA CR20, REALIZO LAS CHARLAS DE INDUCCIÓN A TODO SU PERSONAL, REVISIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD Y LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE EVITEN CUALQUIER TIPO DE ACCIDENTES QUE PUEDAN OCASIONAR DAÑOS PERSONALES Y/O MATERIALES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 03+650

CENTRO RECREACIONAL KOTOSH

CDescripcion_____:

LA EMPRESA CONTRATISTA CR20, REALIZO LAS CHARLAS DE INDUCCIÓN A TODO SU PERSONAL, REVISIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD Y LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE EVITEN CUALQUIER TIPO DE ACCIDENTES QUE PUEDAN OCASIONAR DAÑOS PERSONALES Y/O MATERIALES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 03+650

CENTRO RECREACIONAL KOTOSH

CDescripcion_____:

LA EMPRESA CONTRATISTA CR20, REALIZO LAS CHARLAS DE INDUCCIÓN A TODO SU PERSONAL, REVISIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD Y LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE EVITEN CUALQUIER TIPO DE ACCIDENTES QUE PUEDAN OCASIONAR DAÑOS PERSONALES Y/O MATERIALES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 03+650

CENTRO RECREACIONAL KOTOSH

CDescripcion_____:

LA EMPRESA CONTRATISTA CR20, REALIZO LAS CHARLAS DE INDUCCIÓN A TODO SU PERSONAL, REVISIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD Y LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE EVITEN CUALQUIER TIPO DE ACCIDENTES QUE PUEDAN OCASIONAR DAÑOS PERSONALES Y/O MATERIALES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-02-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos:

