



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 58	Fecha Informe: 23-02-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:





Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 23/02/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 05 FRENTES, DE LOS KMs. 71+600, 105+000, 106+010, 108+000 y 138+650. UTILIZANDO LOS DMEs. DE LOS KMs. 74+800, 105+400, 110+400, 124+080, 138+200 y 142+614.
 OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KM. 118+850, 126+810, 134+623, 134+681, 136+060, 139+010, 139+263, 141+670 y 142+305.
 COLECTOR TIPOS I y III, EN LOS KMs. 122+700 y 124+180. SUB DREN EN LOS KMs. 129+010 y 130+700. MURO DE SUELO REFORZADO EN EL KM. 131+700.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04, INTERFERENCIAS DE REDES DE ALCANTARILLADO, DEFINICION DE ESTRUCTURA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN QUEBRADA SINGO BAJO KM 131+870

Auditoria Fecha De Creación:
23-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:
23-02-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

23-02-2021

Actividades:

Movimiento de Tierras
km. 105+000

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
05 Volquetes

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 23-02-2021

Actividades:
DME KM 105+400

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
01 Tractor

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

23-02-2021

Actividades:

Movimiento de Tierras
km. 106+010

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
05 Volquetes

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-02-2021

3