



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 59
Fecha Informe: 24-02-2021
Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba
Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 24/02/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 06 FRENTES, EN LOS KMs. 105+000, 106+020, 108+020, 137+200, 138+700 y 140+900. UTILIZANDO LOS DMES. DE LOS KMs. 105+400, 110+400, 124+080, 138+200 y 142+614. OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMs. 131+410, 134+623, 134+681, 136+060, 140+280 y 142+305. COLECTOR TIPO III EN EL KM 124+400. MURO DE SUELO REFORZADO EN LOS KMs. 131+700 y 132+500. MUROS DE CONCRETO ARMADO EN LOS KMs. 107+790, 108+507, 110+610, 111+595, 129+900, 141+500 y 142+500.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 (MEJORAMIENTO DE SUELOS DEL KM 71 AL 81 y DEL KM 138 AL 142+614.), INTERFERENCIAS DE REDES DE ALCANTARILLADO.

Auditoria Fecha De Creación:

24-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

25-02-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

24-02-2021

Actividades:

Movimiento de Tierras
km. 106+020

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
05 Volquetes

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

24-02-2021

Actividades:

Muro de Concreto Armado
km. 129+900

CDescripcion_____:

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

24-02-2021

Actividades:

Recorrido del Tramo
Supervision y Contratista
km. 124+930

CDescripcion_____:

Muro

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

4

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 24-02-2021

Actividades:
Recorrido del Tramo Supervision y Contratista km. 124+930

CDescripcion_____:
Muro

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**

Fecha Toma De Datos:
25-02-2021