



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	61	26-02-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 26/02/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 05 FRENTES EN LOS KMs. 104+830, 106+020, 108+100, 137+180, 138+670, UTILIZANDO LOS DMEs. DE LOS KMs. 105+400, 110+400, 124+080, 138+200 y 142+614. OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMs. 129+853, 131+410, 134+020, 134+623, 134+681. COLECTOR TIPO III EN EL KM 124+500, MURO DE SUELO REFORZADO EN EL KM 131+700.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA SOLUCION TECNICA EN EL DESLIZAMIENTO DEL KM 77+900, MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE DEL KM 71 AL 81, DEFINICION DE ESTRUCTURA DE DRENAJE EN QUEBRADA SINGO BAJO KM. 131+870.

Auditoria Fecha De Creación:

26-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

27-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

26-02-2021

Actividades:

Muro de Concreto Armado
km.111+595

CDescripcion_____:

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-02-2021

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

26-02-2021

Actividades:

Movimiento de Tierras
km. 104+830

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
01 Tractor
06 Volquetes

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-02-2021

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

26-02-2021

Actividades:

Muro de Concreto Armado
km.108+507

CDescripcion_____:

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

27-02-2021

3