



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 66	Fecha Informe: 04-03-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 04/03/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN O6 FRENTES, DE LOS KMs. 73+230, 76+300, 137+180, 138+200, 138+670 y 139+500. UTILIZANDO LOS DMEs. DE LOS KMs. 74+800, 105+400, 110+400, 138+200 y 142+614. OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMs. 74+551, 134+623, 134+681, 135+755, 137+511 y 138+737. SUB DREN EN LOS KMs. 115+520, 129+860, 130+090 y 130+860. MURO DE CONCRETO ARMADO EN LOS KMs. 105+900, 106+270, 107+100, 108+507, 111+595, 141+500 y 142+360. MURO DE SUELO REFORZADO EN LOS KMs. 131+020, 131+700 y 132+475.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N°04.

Auditoria Fecha De Creación:

04-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

05-03-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-03-2021

Actividades:

Movimiento de Tierras
km. 106+050

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
06 Volquetes

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-03-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 04-03-2021

Actividades:
Muro de Concreto Armado
km. 105+900

CDescripcion_____:

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-03-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 04-03-2021

Actividades:
Alcantarilla
km. 74+550

CDescripcion_____:
Equipos
01 Retroexcavadora
02 Vibrapisones

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-03-2021