





**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**


BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	71	04-03-2021	Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora:**Foto Bitacora 2:****Foto Bitacora 3:****Foto Bitacora 4:****Foto Bitacora 5:****Asunto:**

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE PASCO

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

Asiento n°. 1192, Del Contratista, de 02.03.2021 (folios n.ºs 37, 38 y 39, Tomo 16)

Asunto: Sobre las interferencias Arqueológicas Pendiente de liberación.

Referencia: Asiento n°. 1184, Del Supervisor

Asiento n°. 1175, Del Contratista

RD N° 0013-2021-DCIA/MC, del 23.01.2021

RD N° 00103-2021-DCC/MC, del 3.02.2021

Carta n° 046-2021-DGPA/MC

Respecto a las interferencias Arqueológicas Pendientes de liberación refiere que, de los documentos anotados en la referencia, la Entidad estaría incurriendo en vicio de nulidad, además de contravenir los principios del procedimiento administrativo, y que el CVA salvaguarda cualquier responsabilidad, tanto administrativa, civil y penal, que pudiera incurrir motivado por la administración o por disposición administrativa confusa o ilegal, por parte de la Entidad Contratante y/o quien lo represente.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO:

Ninguno

3. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):

Ninguno

4. MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):

Ninguno

5. DEDUCTIVOS:

Ninguno

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

Ninguno

7. MANTENIMIENTO VIAL:

Ninguno

8. RECURSOS OFERTADOS

8.1 DEL CONTRATISTA

8.1.1. PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.

8.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado, de acuerdo al Calendario de Utilización de equipo, según Calendario de Avance de Obra vigente.

8.2 DEL SUPERVISOR:

8.2.1 PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.

8.2.2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -

EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado

EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado

VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9. INCIDENTES

Ninguno

10. PACRI

Ninguno

11. ARQUEOLOGÍA

Ninguno

12. OTROS

El día de hoy no se realizó actividades en campo, debido a que la empresa M&D PROYECTOS E INVERSIONES SAC (en adelante la Empresa), proveedora del Servicio de alquiler de movilidad para transporte de personal, emitió correo electrónico indicando la suspensión del servicio de alquiler de camioneta para el seguimiento y monitoreo de la supervisión. Por lo que, en horas de la noche, se sostuvo una reunión conjunta con la Empresa y representantes de la Dirección de Obras, en la que, se aclaró y reiteró a la Empresa que el registro de los partes diarios se realiza



con el Odómetro de la movilidad y no con los reportes del GPS como estos pretendían.

Clima: Mayormente despejado en la localidad de Oyón.

Actividades en ejecución:

PAO N° 02: Drenes Horizontales en talud de corte, km 136+950 al km 136+970

Muros de Contención (Contractual y PAO N° 01):

km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km 142+864 al km 142+947, km 143+428 al km 143+478, km 144+455 al km 144+503, km 145+015 al km 145+069, km 145+255 al km 145+275, km 145+409 al km 145+ 465, km 147+317 al km 147+375, km 147+628 al km 147+752, km 154+582 al km 154+603, km 158+935 al km 158+945, km 159+106 al km 159+146, km 165+920 al km 165+930, km 167+070 al km 167+093, km 167+145 al km 167+165, km 167+514 al km 167+581 y km 168+180 a km 168+205

Canal: km 152+200 al km 152+300

Subdren tipo I: km 145+280 al km 145+350

Movimiento de tierras:

Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial (Via Principal): km 144+700 aproximadamente

Explanaciones (excavación en RF, RS y MS): km 145+100 al km 145+200 y km 164+480 al km 167+160

Remoción de Derrumbes km138+560 - km138+620

Mejoramiento Convencional: km 145+530 al km 145+610 y km 145+780 al km 145+815

Conformación de terraplenes: km 155+000 al km 155+960

Perfilado y Compactado en zonas de Corte: km 145+480 al km 145+820, km 146+950 al km 147+280, km 155+000 al km 155+960, y km 165+240 al km 166+000

Base de Concreto Hidráulico fe: 85 kg/cm2: km 165+265 al km 165+300

Conformación de DME: 04 km 154+170 y 08A km 162+720

Canteras: Yanamayo km 117+000, Bella Luz km 141+100, Patón Deposito Morrénico y Deposito Rocos km 152+960

Planta Chancadora y Planta de Concreto

Transportes diversos.

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

04-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

06-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-03-2021

Actividades:

Coordinaciones diversas en la oficina de la Supervisión Externa de Obra.

CDescripcion_____:

Especialidad de Seguridad y Salud en el Trabajo: refiere que el Contratista viene actualizando información respecto a contagios por Covid-19:

En el mes de febrero de 2021 se reportaron 15 casos

Del 1 al 2 de marzo de 2021 se reportaron 14 casos

Especialidad de Obras de Arte: Respecto a las actividades comprendidas en el Presupuesto Adicional de Obra nº 03 aprobado, refiere que estas aun no se inician debido a:

Se encuentran pendientes actividades de limpieza de derrumbes.

Dado la temporada de lluvias, se tiene el riesgo de posibles filtraciones.

Estarían esperando a que culmine la temporada de lluvias para iniciar las actividades de construcción descritas en el PAO N° 03.

Especialidad de Suelos y Pavimentos: Refiere que de las consultas realizadas por el Contratista para el mejoramiento de suelos en el km 148+820, estas fueron absueltas y coordinadas recientemente para su ejecución.

Personal Técnico del CVA y CSO de forma conjunta vienen realizando actividades relacionadas a la Valorización de obra correspondiente al mes de febrero de 2021.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

04-03-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos: