



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	75	05-03-2021	Corredor vial Lima-Canta- Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO

Foto Bitacora:





Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP. PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha respondido al Contratista su opinión respecto a la solicitud de un adicional de obra presentado por el mencionado contratista, estando pendiente la subsanación por parte del contratista.

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad solicitando el mecanismo de aprobación de Mayores Metrados

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se visualizó la implementación de baños químicos típicos DISAL

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Sin Comentario.

7) RECURSOS OFERTADOS:

La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru cumple parcialmente con sus recursos ofertados, por mencionar está en trámite de la autorización del cambio del Ingeniero Responsable en Topografía de CRBC.

8) INCIDENTES:

Se tiene conocimiento verbal del monitoreo y seguimiento del estado de salud de la Especialista en Liberación de Predios de la Supervisión de Obra que se encuentra en cuarentena por la aplicación de las medidas de seguridad sanitarias por la pandemia del COVID – 19.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Sin Comentario.

11) OTROS:

El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias de las zonas alto andinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del Contrato N° 103-2019-MTC/20 y proponer planteamientos para la toma de decisiones de la Entidad, en aras de velar por sus metas y salvaguardar sus intereses.

Se recomienda programar reuniones virtuales de manera periódica con las empresas supervisora y contratista para evaluar el avance de la solución y/o Aclaración a los reclamos que manifiesta la empresa contratista.

Se recomienda programar la visita a obra de los especialistas en Suelos y Pavimentos, de Estructuras y Obras de Arte y de Seguridad y Salud en Obra de la Dirección de Control y Calidad de Provias Nacional con la finalidad de aportar a la pronta solución y/o Aclaración de los reclamos que manifiesta la empresa contratista.

Auditoria Fecha De Creación:

05-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

06-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

05-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 68+690
RELLENO PARA ESTRUCTURAS PARA LA ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA
CORRUGADA

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE NO SE PODIAN REALIZAR TRABAJOS PARA LA PARTIDA DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA EN SU COMPONENTE DE RELLENO PARA ESTRUCTURAS ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 68+690 DEBIDO A LA OCURRENCIA DE LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACION CLIMATICA DE LAS ZONAS ALTOANDINAS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-03-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+080 AL KM 70+131
ENCOFRADO DEL MURO DE CONCRETO CICLOPEO

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE ENCOFRADO
DEL MURO DE CONCRETO CICLOPEO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+080
AL KM 70+131 CON LA PARTICIPACIÓN DE CUATRO TRABAJADORES,
MATERIALES Y HERRAMIENTAS

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-03-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+242 AL KM 70+377
GAVIÓN TIPO CAJA

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA
DE GAVIÓN TIPO CAJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+242 AL KM 70+377
CON CINCO TRABAJADORES CON SUS HERRAMIENTAS.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-03-2021

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:**M A N U E L J A V I E R
FLORENCIO RADO****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****05-03-2021****Actividades:****OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 74+110 AL KM 74+150
CONFORMACION DE TERRAPLENES****CDescripcion_____:****SE CONSTATÓ QUE NO SE PODIAN REALIZAR TRABAJOS DE CONFORMACIÓN
DE TERRAPLENES LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 74+110 AL
KM 74+150 DEBIDO A LA OCURRENCIA DE LLUVIAS PROPIAS DE LA ESTACION
CLIMATICA DE LAS ZONAS ALTOANDINAS.****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****05-03-2021**

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 77+380
PEDRAPLENES

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES PARA PEDRAPLENES
CONSISTENTES EN SU ETAPA DE CONFORMACIÓN DEL MATERIAL SECTOR
ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 77+380 CON UNA EXCAVADORA Y
CAMIONES VOLQUETES CON SUS OPERARIOS, UTILIZANDO MATERIAL
PROVENIENTE DE LAS CANTERAS DEL KM 83+700.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-03-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 84+120
TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME EN SU COMPONENTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIALES LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 84+120, CON LA PARTICIPACION DE UN CONTROLADOR, UNA EXCAVADORA , TRES CAMIONES VOLQUETES CON SUS OPERADORES.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-03-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 85+650
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMUN

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMUN EN SU COMPONENTE DE PERFILADO DE TALUDES ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 85+650, CON LA PARTICIPACION DE UN CAPATAZ, UN TRABAJADOR, UN VIGIA, UNA EXCAVADORA , UN TRACTOR SOBRE ORUGAS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-03-2021