



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 15 - 2021	<b>Fecha Informe:</b> 06-03-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	<b>Personal Encargado:</b> Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**



**Foto Bitacora 2:**

**Foto Bitacora 3:**


**Foto Bitacora 4:**

**Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**  
**INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)**  
**INFORME Nº 018-2021-JENSQ-MV**

**Foto Bitacora 6:**





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Conclusiones:**

**CUADERNO DE OBRA:**

El último asiento que tiene al día la obra es el Asiento 833 DEL CONTRATISTA (27/02/2021)

ASIENTO N°833: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: DEDUCTIVO DE CUNETAS EN BANQUETA DE CORTE

Agradeceremos nos informen sobre nuestra solicitud referente al deductivo de la partida de cunetas en banqueta de corte

Sobre el asunto presentamos nuestra carta N°404-2021-CN/RO del 08-01-2021, debidamente argumentada y sustentada.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder.(el cuaderno se encuentra atrasado)

**1)AMPLIACIONES DE PLAZO**

•A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

**2)ADICIONALES DE OBRA**

•Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

**3)MAYORES METRADOS**

•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

•Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

**4)DEDUCTIVOS**

•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

**5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL**

•Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.

•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

**6)MANTENIMIENTO VIAL**

•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

**7)ARQUEOLOGIA**

Un equipo de Arqueólogos por parte de Provias se encuentran en el tramo, haciendo la verificación total de todos los puntos que involucran investigación y opinión para descartar posibles patrimonios culturales. Los arqueólogos en mención son Alfredo Bautista Gomez, Jose Gabriel Amurin Garibai y su conductor Máx giancarlo Hianvajilca

La arqueóloga por parte de Provias, Jaqueline Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilometro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

**8)PACRI**

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilometro 0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

**9)RECURSOS OFERTADOS**

**DEL CONTRATISTA**

**a)PERSONAL**

•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

**b)MAQUINARIA Y EQUIPOS**

•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.



**DEL SUPERVISOR**

**a) PERSONAL**

• NO Cumple. A la fecha la supervisión se ha implementado con todos sus recursos en obra, solo faltándole al JEFE DE SUPERVISION.

**b) MAQUINARIA Y EQUIPO**

- Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
- Cuentan con laboratorio de suelos.

**OTRAS INCIDENCIAS**

• Se verifican los trabajos de movimiento de tierra (progresiva 0+000; 1+000) y obras de arte en la progresiva 9+000.

**Recomendaciones:**

Se recomienda a la supervisión la incorporación del Jefe de supervisión a campo.  
Se recomienda ponerse al día en el cuaderno de obra.

**Auditoría Fecha De Creación:**

06-03-2021

**Auditoría Fecha De Edición:**

07-03-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

06-03-2021

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRA  
EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO  
PROGRESIVA 0+450

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

- 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
- 07 CAMIONES VOLQUETES
- 01 CAPATAZ
- 01 AYUDANTE
- 01 VIGIA

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

07-03-2021



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-03-2021

**Actividades:**  
MOVIMIENTO DE TIERRA  
EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO  
PROGRESIVA 1+230

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
2 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS  
07 CAMIONES VOLQUETES  
01 CAPATAZ  
01 VIGIA

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
07-03-2021



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

06-03-2021

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRA  
EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA  
PROGRESIVA 1+385

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3

01 COMPRESORA  
01 ROTOMARTILLO  
01 OPERARIO  
01 AYUDANTE

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

07-03-2021



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-03-2021

**Actividades:**  
OBRAS DE ARTE  
CONCRETO FC 175 PARA ESTRUCTURAS  
PROGRESIVA 9+970

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
01 TROMPO MEZCLADOR  
32 BOLSAS DE CEMENTO  
AGREGADOS FINOS Y GRUESOS  
VIBRADOR DE CONCRETO  
01 CAPATAZ  
06 AYUDANTES  
01 OPERARIO

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
07-03-2021

4



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

06-03-2021

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRA  
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE  
PROGRESIVA 16+600

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

01 MOTONIVELADORA  
01 CAPATAZ  
01 AYUDANTE

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

07-03-2021

5



**Fotos:**