



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 16 - 2029	Fecha Informe: 08-03-2021	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO (FRENTE CALEMAR)

INFORME N° 019-2021-JENSQ-MV

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

El último asiento que tiene al día la obra es el Asiento 833 DEL CONTRATISTA (27/02/2021)

ASIENTO N°833: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: DEDUCTIVO DE CUNETAS EN BANQUETA DE CORTE

Agradeceremos nos informen sobre nuestra solicitud referente al deductivo de la partida de cunetas en banqueta de corte

Sobre el asunto presentamos nuestra carta N°404-2021-CN/RO del 08-01-2021, debidamente argumentada y sustentada.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder.(el cuaderno se encuentra atrasado)

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

•A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

•Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

3)MAYORES METRADOS

•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

•Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS

•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

•Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.

•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Un equipo de Arqueólogos por parte de Provias se encuentran en el tramo, haciendo la verificación total de todos los puntos que involucran investigación y opinión para descartar posibles patrimonios culturales. Los arqueólogos en mención son Alfredo Bautista Gomez, Jose Gabriel Amurin Garibai y su conductor Máx giancarlo Hianvajilca

La arqueóloga por parte de Provias, Jaqueline Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilometro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

8)PACRI

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilometro 0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

DEL SUPERVISOR

a) PERSONAL

• NO Cumple. A la fecha la supervisión se ha implementado con todos sus recursos en obra, solo faltándole al JEFE DE SUPERVISION.

b) MAQUINARIA Y EQUIPO

- Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
- Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS

• Por la presencia de lluvias, y los caminos saturados, la camioneta que me moviliza, tuvo un deslizamiento llevándolo a una cuneta, y estando estancados por algunas horas, hasta la llegada de ayuda. La camioneta no sufrió daños mayores.

Recomendaciones:

Se recomienda a la empresa Motlima, la presencia del Jefe de Supervision en obra

Auditoria Fecha De Creación:

08-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

09-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-03-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO;
PROGRESIVA 44+670.

CDescripcion_____:

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
08 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-03-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-03-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE;
610B.E CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2);
PROGRESIVA 28+475.

CDescripcion_____:

01 CAMIÓN MIXER;
01 CAPATAZ;
04 AYUDANTES;
01 VIGIA;
AGREGADOS FINOS Y GRUESO;
CEMENTO PORTLAND TIPO 1.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-03-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-03-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE;
610B.E CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2);
PROGRESIVA 19+980.

CDescripcion_____:

01 TROMPO MEZCLADOR;
01 VIBRADOR DE CONCRETO;
01 CAPATAZ;
01 OPERARIO;
06 AYUDANTES;
01 VIGIA.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-03-2021



Fotos: