



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	70	09-03-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:





Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 09/03/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

POR PRESENCIA DE FUERTES LLUVIAS SE PRESENTARON DERRUMBES EN LOS KM. 88+700, 93+200, 101+300.
SE PROCEDIO CON LA LIMPIEZA DE DERRUMBES Y SE LIBERO EL PASE A LAS 11 A.M.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 (MEJORAMIENTO DE SUELOS Y NUEVOS DME), DEFINICION DE ESTRUCTURA EN QUEBRADA SINGO KM. 131+840. REDES DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS.

Auditoria Fecha De Creación:

09-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

10-03-2021



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

Muro de Concreto Armado
km. 105+900

CDescripcion_____:

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-03-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

Eliminacion de Derrumbes
km. 93+200

CDescripcion_____:

Equipos
02 Cargadores

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-03-2021