



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 71
Fecha Informe: 10-03-2021
Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba
Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:
INFORME DE CAMPO DEL 10/03/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:


SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMs. 71+600 y 133+500.
UTILIZANDO LOS DMEs. DE LOS KMs. 74+800 y 124+080.
OBRAS DE ARTE: MUROS DE CONCRETO ARMADO EN LOS KMs. 105+900, 106+278, 107+015, 141+500 y 142+600.
MUROS DE SUELO REFORZADO EN LOS KMs. 131+020 y 132+500. COLECTOR TIPO II EN EL KM 130+015.
POR FUERTES LLUVIAS, SE PRESENTARON DERRUMBES EN LOS KM. 93+200, 101+300 y 107+600.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04.

Auditoria Fecha De Creación:
10-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:
11-03-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

Limpieza de Derrumbes
km. 93+200

CDescripcion_____:

Equipos
01 Cargador

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-03-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

101+300
LA SUPERVISION Y CONTRATISTA VERIFICANDO LA LIMPIEZA DE DERRUMBES

CDescripcion_____:

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-03-2021