



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	73	12-03-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 12/03/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 74+600, UTILIZANDO EL DME DEL KM 77+200.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KM. 74+617, 134+623, 134+682, 137+511, 138+310, 138+737 y 142+420. MURO DE CONCRETO ARMADO EN EL KM 142+600.
MURO DE SUELO REFORZADO EN LOS KMS. 131+020 y 132+475. COLECTOR TIPO II EN EL KM 130+030.
POR FUERTES LLUVIAS SE PRESENTARON DERRUMBES EN LOS KM. 101+330, 102+850, 103+500, 104+600, 112+660 y 112+780

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04

Auditoria Fecha De Creación:

12-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

13-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-03-2021

Actividades:

CANTERRA SERRAN
KM. 53+400

CDescripcion_____:

CRECIDA DEL CAUCE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-03-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-03-2021

Actividades:

ALCANTARILLA
KM. 74+617

CDescripcion_____:

EQUIPOS
01 RETROEXCAVADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-03-2021