



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                                     |                                      |                              |                                                                 |                                                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Confir<br>ma<br>Bitaco<br>ra:<br>Si | Nro<br>Inform<br>e:<br>2 5 -<br>2021 | Fecha Informe:<br>18-03-2021 | Nombre De La Obra:<br>CARRETERA CALEMAR -<br>ABRA EL NARANJILLO | Personal Encargado:<br>Sachun Quispe Jaime Emilio<br>Napoleon |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Foto Bitacora:





Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



**Asunto:**

INFORME DIARIO(FRENTE NARANJILLO)

Foto Bitacora 6:





**Conclusiones:**

**CUADERNO DE OBRA:**

El último asiento que tiene al día la obra es el Asiento 836 DEL CONTRATISTA (02/03/2021)

ASIENTO N°836: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: PRESENCIA DE LLUVIAS

Continúan las precipitaciones Pluviales, temporada de lluvia, dificultando el cumplimiento de lo programado, cuyas secuelas, no imputables al contratista son causales de ampliación de plazo, que serán evaluadas cesada la causal.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

**1)AMPLIACIONES DE PLAZO**

•A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

**2)ADICIONALES DE OBRA**

•Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

**3)MAYORES METRADOS**

•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

•Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

**4)DEDUCTIVOS**

•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

**5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL**

•Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.

•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

**6)MANTENIMIENTO VIAL**

•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

**7)ARQUEOLOGIA**

La arqueóloga por parte de Provias, Jaqueline Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilometro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

**8)PACRI**

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilometro 0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

**9)RECURSOS OFERTADOS**

**DEL CONTRATISTA**

**a)PERSONAL**

•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

**b)MAQUINARIA Y EQUIPOS**

•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

**DEL SUPERVISOR**

**a)PERSONAL**

•Si cumple.

**b)MAQUINARIA Y EQUIPO**



- Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
- Cuentan con laboratorio de suelos.

#### OTRAS INCIDENCIAS

- Se verifican los trabajos en campo, teniendo presencia de lluvias en el tramo el cual hace que los rendimientos de los trabajos disminuyan.

#### Recomendaciones:

Se recomienda mantenimiento Vial e inicio de la construcción de las obras de arte entre las progresivas 53+000 y 71+000

Auditoria Fecha De Creación:

18-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

19-03-2021

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-03-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;  
205B.B2 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA;  
PROGRESIVA 64+450.

CDescripcion\_\_\_\_\_:

1 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;  
04 CAMIONES VOLQUETES;  
01 CAPATAZ;  
01 VIGIA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-03-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-03-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;  
220B.B2 CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE;  
PROGRESIVA 61+250.

CDescripcion\_\_\_\_\_:

01 TRACTOR ORUGA;  
01 CAPATAZ;  
01 VIGIA;

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-03-2021

2

**PERÚ****Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:**Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

18-03-2021

**Actividades:**200. MOVIMIENTO DE TIERRA;  
205B.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO;  
PROGRESIVA 55+400;  
REMOCIÓN DE DERRUMBE.**CDescripcion\_\_\_\_\_:**01 CARGADOR FRONTAL;  
03 CAMIONES VOLQUETES;  
01 CAPATAZ;  
01 VIGIA.**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

18-03-2021

3



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-03-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;  
220B.B2 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE;  
PROGRESIVA 54+400;

CDescripcion\_\_\_\_\_:

01 TRACTOR ORUGA;  
03 CAMIONES VOLQUETES;  
01 CAPATAZ;  
01 VIGIA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-03-2021

4

**PERÚ****Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:**Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

18-03-2021

**Actividades:**200. MOVIMIENTO DE TIERRA;  
205B.B2 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA;  
PROGRESIVA 53+980.**CDescripcion\_\_\_\_\_:**01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;  
08 CAMIONES VOLQUETES;  
01 CAPATAZ;  
01 VIGIA;  
01 AYUDANTE.**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

18-03-2021

5





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Fotos:**