



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 29 - 2021
Fecha Informe: 23-03-2021
Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO
Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:





Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:
INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

El último asiento que tiene al día la obra es el Asiento 847 DEL CONTRATISTA (15/03/2021)

ASIENTO N°836: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: RECLASIFICACION DE MATERIALES, ADICIONAL N°07

El adicional N°07, está en pleno proceso de ejecución dentro de lo que permite la presencia de lluvias que está impidiendo el normal desarrollo de los trabajos.

Por las exigencias de lo normado, durante el desarrollo de los trabajos se realizan las reclasificaciones de los materiales, hecho y actividad que ocasiona la variación de los volúmenes de los diferentes materiales.

Tal como se viene haciendo tener presente para el control de los volúmenes resultante y realizar los tramites y gestiones para el caso que se produzcan mayores metrados.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

•A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

•Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

3)MAYORES METRADOS

•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

•Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS

•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

•Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.

•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues descartan la presencia de un camino inca.

8)PACRI

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro 0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

•Si cumple.



b) MAQUINARIA Y EQUIPO

- Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
- Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS

- Presencia de deslizamientos de talud en las progresivas 43+000, 39+000 y 36+000, por presencia de fuertes lluvias en el tramo.

Recomendaciones:

Se recomienda al Jefe de Supervision ponerse al día en el cuaderno de obra.

Se recomienda mantenimiento Vial, pues por presencia de lluvias se hace peligroso el transito(progresiva 15+000 a 20+000)

Auditoria Fecha De Creación:
23-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:
24-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 23-03-2021
--	----------------------------	---

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.B2 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA;
PROGRESIVA 1+400.

CDescripcion _____:
01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
01 TRACTOR ORUGA;
07 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-03-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-03-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.B1 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA;
PROGRESIVA 1+700;

CDescripcion_____:

01 TRACK DRILL;
01 COMPRESORA;
02 ROTOMARTILLOS;
02 OPERARIOS;
02 AYUDANTES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-03-2021

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-03-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE;
601B.A EXCAVACION NO CLASIFICADA P/ESTRUCTURAS;
PROGRESIVA 8+060.

CDescripcion_____:

3

01 RETROEXCAVADORA;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-03-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-03-2021

Actividades:
 200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
 205B.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO;
 PROGRESIVA 35 +980;
 DESLIZAMIENTO DE TALUD.

CDescripcion _____:
 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
 07 CAMIONES VOLQUETES;
 01 CAPATAZ;
 01 VIGIA;

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-03-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-03-2021

Actividades:
 DESLIZAMIENTO DE TALUD;
 PROGRESIVA 39+375.

CDescripcion _____:

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 23-03-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-03-2021

Actividades:
600. OBRAS DE ARTE;
610B.E CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2);
PROGRESIVA 9+226.78.

CDescripcion _____:
01 OPERARIO;
04 AYUDANTES;
01 TROMPO MEZCLADOR;
AGREGADOS FINOS Y GRUESO;
CEMENTO PORTLAND TIPO 1.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-03-2021

6



Fotos: