



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 91	<b>Fecha Informe:</b> 24-03-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	<b>Personal Encargado:</b> M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



**Asunto:**

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP. PE 3N  
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)  
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:





**Conclusiones:**

**0) CUADERNO DE OBRA:**

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

**1) AMPLIACIONES DE PLAZO:**

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

**2) ADICIONALES DE OBRAS:**

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha respondido al Contratista su opinión respecto a la solicitud de un adicional de obra presentado por el mencionado contratista, estando pendiente la subsanación por parte del contratista.

**3) MAYORES METRADOS:**

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad solicitando el mecanismo de aprobación de pago de Mayores Metrados por la Entidad.

**4) DEDUCTIVOS:**

No se presenta.

**5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:**

Se visualizó la implementación de baños químicos típicos DISAL y uso de DME autorizados.

**6) MANTENIMIENTO VIAL:**

Se realiza en sectores parciales del corredor vial.

**7) RECURSOS OFERTADOS:**

La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru cumple parcialmente con sus recursos ofertados.

**8) INCIDENTES:**

Se continua recibiendo comunicación verbal del monitoreo y seguimiento del estado de salud de la Especialista en Liberación de Predios de la Supervisión de Obra que se encuentra en cuarentena por la aplicación de las medidas de seguridad sanitarias por la pandemia del COVID – 19. Así como también otros casos de personal que cumple su cuarentena según el Plan COVID - 19.

Se presentó un incidente por la no realización de una reunión solicitada por el contratista el martes 23-03-21 a las 5:37 pm a la Supervisión para ser efectuada el miércoles 24-03-2021 a las 10:00 am, generando una constancia elaborada y suscrita por el Contratista (PANEL FOTOGRAFICO 4). Al respecto, posterior a la emisión de la mencionada constancia se tomó conocimiento que la Supervisión comunicó respuesta a la contratista a su mencionada solicitud de reunión, y teniendo en cuenta que el Jefe de Supervisión no se encuentra en campo debido a problemas de salud (PANEL FOTOGRAFICO 4) y también que se continúan realizando reuniones entre los especialistas de la Supervisión y Contratista (PANEL FOTOGRAFICO 4), dicho incidente se podrá superar reprogramando la reunión solicitada por el contratista con base a una eficaz coordinación entre el contratista y supervisión.

**9) PACRI:**

Sin Comentario.

**10) ARQUEOLOGÍA:**

Sin Comentario.

**11) OTROS:**

El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias de las zonas alto andinas.



**Recomendaciones:**

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del Contrato N° 103-2019-MTC/20 y proponer planteamientos para la toma de decisiones de la Entidad, en aras de velar por sus metas y salvaguardar sus intereses.

Se recomienda programar reuniones virtuales de manera periódica con las empresas supervisora y contratista para evaluar el avance de la solución y/o Aclaración a los reclamos que manifiesta la empresa contratista.

Se recomienda programar la visita a obra de los especialistas en Suelos y Pavimentos, de Estructuras y Obras de Arte y de Seguridad y Salud en Obra de la Dirección de Control y Calidad de Provias Nacional con la finalidad de aportar a la pronta solución y/o Aclaración de los reclamos que manifiesta la empresa contratista en asuntos concernientes a dichas especialidades.

**Auditoria Fecha De Creación:**  
24-03-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**  
25-03-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

<b>Personal Encargado:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Fecha De Fotografia:</b>
MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO	No Aplica	24-03-2021

**Actividades:**

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 36+555 AL KM 36+605  
GAVIÓN TIPO CAJA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE GAVIÓN TIPO CAJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 36+555 AL KM 36+605 CON QUINCE TRABAJADORES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES, DOS VIGIAS.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-03-2021



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-03-2021

**Actividades:**  
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
CANTERA DEL KM 37+500 LD

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :  
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES EN LA CANTERA DEL KM 37+500 LD EN SU ETAPA DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES CON UN TRABAJADOR, DOS VIGIAS, DOS CARGADOR FRONTAL, DOS EXCAVADORAS CON SUS OPERADORES.

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-03-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-03-2021

**Actividades:**  
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 37+695 AL KM 37+740  
GAVIÓN TIPO CAJA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE GAVIÓN TIPO CAJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 37+695 AL KM 37+740 CON SIETE TRABAJADORES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-03-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-03-2021

**Actividades:**

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
 REUNION ENTRE CONTRATISTA Y SUPERVISION DE OBRA EN OBRAS INICIALES (OI)

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**

SE PRESENTÓ UN INCIDENTE POR LA NO REALIZACIÓN DE UNA REUNIÓN SOLICITADA POR EL CONTRATISTA EL MARTES 23-03-21 A LAS 5:37 PM A LA SUPERVISIÓN PARA SER EFECTUADA EL MIÉRCOLES 24-03-2021 A LAS 10:00 AM, GENERANDO UNA CONSTANCIA ELABORADA Y SUSCRITA POR EL CONTRATISTA (FOTO 1). AL RESPECTO, POSTERIOR A LA EMISIÓN DE LA MENCIONADA CONSTANCIA SE TOMÓ CONOCIMIENTO QUE LA SUPERVISIÓN COMUNICÓ RESPUESTA A LA CONTRATISTA A SU MENCIONADA SOLICITUD DE REUNIÓN, Y TENIENDO EN CUENTA QUE EL JEFE DE SUPERVISIÓN NO SE ENCUENTRA EN CAMPO DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD (FOTO 2) Y TAMBIÉN QUE SE CONTINUAN REALIZANDO REUNIONES ENTRE LOS ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA (FOTO 3), DICHO INCIDENTE SE PODRÁ SUPERAR REPROGRAMANDO LA REUNIÓN SOLICITADA POR EL CONTRATISTA CON BASE A UNA EFICAZ COORDINACIÓN ENTRE EL CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-03-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 24-03-2021

**Actividades:**

OBRAS DE CONSERVACIÓN (C): TRAMO 1, TRAMO 3 Y TRAMO 4  
 REUNION ENTRE CONTRATISTA Y SUPERVISION DE OBRA EN LA COMPONENTE DE CONSERVACIÓN

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

5

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY SE REALIZÓ UNA REUNION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISION EN LAS OFICINAS DEL CONTRATISTA EN EL CENTRO POBLADO DE CAÑTA CON LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DE OBRA PARA TRATAR TEMAS DEL CONTRATO EN SU COMPONENTE DE CONSERVACIÓN PARA LOS TRAMOS 1, 3 Y 4.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 24-03-2021