



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 95	<b>Fecha Informe:</b> 29-03-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	<b>Personal Encargado:</b> M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:





Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



**Asunto:**

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N  
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)  
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:





**Conclusiones:**

**0) CUADERNO DE OBRA:**

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

**1) AMPLIACIONES DE PLAZO:**

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

**2) ADICIONALES DE OBRAS:**

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha respondido al Contratista su opinión respecto a la solicitud de un adicional de obra presentado por el mencionado contratista, estando pendiente la subsanación por parte del contratista.

**3) MAYORES METRADOS:**

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad solicitando el mecanismo de aprobación de pago de Mayores Metrados por la Entidad.

**4) DEDUCTIVOS:**

No se presenta.

**5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:**

Se visualizó la implementación de baños químicos típicos DISAL y uso de DME autorizados.

**6) MANTENIMIENTO VIAL:**

Se realiza en sectores parciales del corredor vial. Al respecto se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha solicitado a la contratista atender mayores sectores con mantenimiento y Colocación de Señalización para el tránsito vehicular en el periodo de lluvias, la demora por parte del contratista está siendo cuantificada para la aplicación de penalidades.

**7) RECURSOS OFERTADOS:**

La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru cumple parcialmente con sus recursos ofertados.

**8) INCIDENTES:**

Se continua recibiendo comunicación verbal del monitoreo y seguimiento del estado de salud de la Especialista en Liberación de Predios de la Supervisión de Obra que se encuentra en cuarentena por la aplicación de las medidas de seguridad sanitarias por la pandemia del COVID – 19. Así como también otros casos de personal que cumple su cuarentena según el Plan COVID - 19.

En la presente jornada llegaron a la zona de la obra los representantes de Provias Nacional de la Dirección de Obras y de la Dirección de Control y Calidad.

**9) PACRI:**

Sin Comentario.

**10) ARQUEOLOGÍA:**

Sin Comentario.

**11) OTROS:**

El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias de las zonas alto andinas.

**Recomendaciones:**

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del Contrato N° 103-2019-MTC/20 y proponer planteamientos para la toma de decisiones de la Entidad, en aras de velar por sus metas y salvaguardar sus intereses.

Se recomienda programar reuniones virtuales de manera periódica con las empresas supervisora y contratista para evaluar el avance de la solución y/o Aclaración a los reclamos que manifiesta la empresa contratista.

Se recomienda programar la visita a obra de los especialistas de Estructuras y Obras de Arte y de Seguridad y Salud en Obra de la Dirección de Control y Calidad de Provias Nacional con la finalidad de aportar a la pronta solución y/o Aclaración de los reclamos que manifiesta la empresa contratista en asuntos concernientes a dichas especialidades.

**Auditoria Fecha De Creación:**

29-03-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

30-03-2021



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO  
Nivel: No Aplica  
Fecha De Fotografia: 29-03-2021

Actividades:  
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
REUNIÓN EN CAMPO ENTRE CONTRATISTA, SUPERVISION Y ENTIDAD

CDescripcion \_\_\_\_\_:  
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY SE REALIZÓ UNA REUNIÓN EN CAMPO EN EL SECTOR DE LA CANTERA DEL KM 37 CON LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA, SUPERVISIÓN DE OBRA Y POR PARTE DE LA ENTIDAD, LA ING. GLADYS SANTIAGO, ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Y EL ING. JAVIER ELORRIETA, ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS Y EL ING. JHONY SALAS, ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:  
29-03-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-03-2021

**Actividades:**  
**OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY**  
**REUNIÓN EN OFICINA ENTRE CONTRATISTA, SUPERVISION Y ENTIDAD**

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY SE REALIZÓ UNA REUNIÓN EN LAS OFICINAS DEL CONTRATISTA EN EL CENTRO POBLADO DE CANTA CON LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA, SUPERVISIÓN DE OBRA Y POR PARTE DE LA ENTIDAD, LA ING. GLADYS SANTIAGO, ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Y EL ING. JAVIER ELORRIETA, ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS Y EL ING. JHONY SALAS, ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA Y EL ING. VICTOR POMA, ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA.

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 29-03-2021